



Waterschap **Scheldestromen**

6. Bijlage 1: Investeringsen

6.0 Alle investeringen

bedragen x € 1.000

Programma	Status	Algemeen voorb. krediet	AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijke besteding bruto hj		
			AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subs	Netto	Begroot	Prognose	Realiteit
onderhanden investeringen											
	1 programma waterkeringen	-	195.166	-160.16 5	35.001	194.098	-159.90 3	34.195	34.919	42.615	18.842
	2 programma watersystemen	-	68.265	-10.707	57.559	69.500	-11.651	57.849	17.467	17.332	5.562
	3 programma wegen	-	16.168	-2.680	13.488	16.563	-3.052	13.511	6.049	5.197	2.544
	4 programma afvalwaterketen	-	82.786	-3.466	79.320	78.625	-3.701	74.923	23.026	16.207	4.140
	5 programma bestuur en organisatie	-	11.423	-46	11.377	11.195	-	11.195	6.823	4.893	1.495
Totaal onderhanden investeringsen		-	373.808	-177.06 4	196.744	369.980	-178.30 7	191.673	88.284	86.245	32.583
investeringsen in voorbereiding											
	1 programma waterkeringen	116	-	-	-	21.756	-8.151	13.605	835	1.031	328
	2 programma watersystemen	1.159	-	-	-	48.425	-4.244	44.181	2.175	556	407
	3 programma wegen	525	-	-	-	6.890	-391	6.499	767	462	156
	4 programma afvalwaterketen	448	-	-	-	51.670	-	51.670	1.400	223	81
	5 programma bestuur en organisatie	-	-	-	-	400	-	400	400	50	-
Totaal investeringsen in voorbereiding		2.248	-	-	-	129.140	-12.786	116.354	5.577	2.322	973
Eindtotaal		2.248	373.808	-177.06 4	196.744	499.120	-191.09 3	308.027	93.861	88.566	33.556

6.1 Investeringsen Programma Waterkeringen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Waterkeringen.

6. Bijlage 1: Investeringsen

Bedragen x € 1.000

Project				AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
	Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
1 programma waterkeringen										
Onderhanden investeringen										
PRJ1013H HWBP Hansweert (24S-1)	12-26	06-26	-	174.109	-145.124	28.985	174.109	-145.124	28.985	124.385
PRJ1013L HWBP St. Annaland (24AK)	09-24	04-25	-	4.045	-3.641	404	3.752	-3.377	375	2.560
PRJ1447A HWBP Buitenhaven Vliss. Verkenning	03-26	08-26	-	2.713	-2.442	271	2.713	-2.442	271	791
PRJ1582A HWBP Zak Zuid-Bev.Verkenning	04-26	04-26	-	9.845	-8.860	985	9.845	-8.860	985	3.645
PRJ1440E Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2024	12-24	04-25	-	310	-	310	200	-2	198	200
PRJ1440F Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2025	07-25	07-25	-	328	-	328	260	-	260	227
PRJ1527A Gr.ond.Kademuren Keizersbolwerk	12-25	12-25	-	1.339	-63	1.276	1.197	-63	1.134	760
PRJ1530 Planvorming keersluis Zierikzee	12-24	03-25	-	250	-	250	197	-	197	197
PRJ1566 Herstel Kleidijk Zwin	03-27	12-26	-	1.735	-35	1.700	1.332	-35	1.297	117
PRJ1568 Fietspad Cadzand	12-27	12-27	-	72	-	72	72	-	72	
PRJ1569 Bijdrage Oprit dijk bij Baalhoek	12-23	12-24	-	120	-	120	120	-	120	120
PRJ1578 Aankoop primaire waterkeringen 2025	12-25	12-25	-	300	-	300	300	-	300	
totaal onderhanden investeringen				195.166	-160.165	35.001	194.098	-159.903	34.195	133.002
(Intern) in voorbereiding										
PRJ1440G Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2026		12-26	25	-	-	-	342	-	342	35
PRJ1499 Vooroeververdediging cluster 4.0		11-27	60	-	-	-	14.075	-3.200	10.875	255
PRJ1527B Gr.ond.Kademuren Vlissingen Overig		12-29	-	-	-	-	1.138	-	1.138	19
PRJ1530A Gr. Onderhoud Keersluis Zierikzee	1-12-2024	03-25	-	-	-	-	6.000	-	6.000	
PRJ1584 Groot onderhoud Kazematten			-	-	-	-	800	-567	233	
PRJ1600 Duinherstel Vlissingen-Dishoek		12-26	31	-	-	-	529	-	529	29
PRJ1624A HWBP Sloeh-Vliss. Verkenningfase			-	-	-	-	4.871	-4.384	487	261
totaal (intern) in voorbereiding			116				27.756	-8.151	19.605	598
Totaal programma waterkeringen			116	195.166	-160.165	35.001	221.853	-168.054	53.799	133.600

overschrijding > € 200.000,- tov krediet en/of meer dan 6 maanden uitloop op project

onderschrijding >€200.000,-

6.2 Investeringsen Programma Watersystemen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Watersystemen.

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000

Project					AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
2 programma watersystemen											
Voorlopig financieel afgerond											
PRJ1509B	Bijdrage SWO Schoondijke	12-24	12-24		84		84	84		84	84
totaal voorlopig financieel afgerond					84		84	84		84	84
Onderhanden investeringen											
PRJ1088	Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer	10-24	12-25		3.153	-774	2.379	3.152	-1.739	1.413	3.172
PRJ1129	Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting	12-23	06-24		9.170	-3.350	5.820	8.543	-3.350	5.193	8.472
PRJ1153J	Gemaal de Luyster	07-22	06-24		400		400	420	-	420	421
PRJ1153P	Renovatie poldergemaal Baarland	12-25	12-25		950		950	996	-	996	370
PRJ1153S	Renovatie Poldergemaal Zuidwatering	12-24	06-25		1.151		1.151	1.559	-	1.559	161
PRJ1153U	vervangen FO pg Cadzand	12-24	06-25		325		325	279	-	279	289
PRJ1153Y	renovatie pg's freq. reg. 2024	12-24	01-25		200		200	182	-	182	194
PRJ1153Z	frequentiereg. pg NR1 en Braakman	12-25	12-25		200		200	200	-	200	32
PRJ1167A	Vispassage gemaal Lovenpolder	10-24	10-24		1.255	-429	826	1.016	-435	581	1.018
PRJ1168C	Kruispolder-voorbereiding	12-23	12-23		2.965	-287	2.678	3.122	-250	2.872	3.150
PRJ1168D	Kruispolder visp stuw Dreefken	10-24	12-25		755	-219	536	636	-219	417	497
PRJ1168E	Kruispolder-uitvoer	12-25	12-25		3.965	-1.148	2.817	4.989	-1.148	3.841	3.999
PRJ1170B	Klimaatrobuust watermanagement	05-26	05-26		3.465	-945	2.520	3.334	-967	2.367	744
PRJ1428A	Uitvoering KRW oevers 2024	12-25	06-26		1.250		1.250	1.249	-	1.249	303
PRJ1428B	Uitvoering KRW oevers 2025	12-26	12-27		1.250		1.250	1.250	-	1.250	2
PRJ1453	Gemaal Waarde	10-24	12-26		1.225		1.225	1.747	-	1.747	94
PRJ1455	Gemaal Spanjaardweg winter Braakman	10-24	01-25		2.279	-504	1.775	2.021	-504	1.517	1.953
PRJ1456C	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2023	12-24	06-25		1.725		1.725	1.721	-	1.721	1.448
PRJ1456D	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2024	12-25	12-26		1.725		1.725	1.725	-	1.725	334
PRJ1459	Baggeren uitwat. kanaal Cadzand	12-22	05-23		9.900	-1.100	8.800	10.098	-1.213	8.884	10.100
PRJ1491	Bag. Sint Kruiskreek	12-26	07-26		4.778		4.778	5.183	-	5.183	395
PRJ1491A	Bag. Smedekbrugge Kreek	12-25	12-25		1.177	-25	1.152	1.225	-25	1.200	857
PRJ1491B	Baggeren grote wateren Bonte Kof	12-24	12-24		1.247		1.247	1.197	-	1.197	1.164
PRJ1491C	Bag. Boschkreek De Sluis	12-25	12-25		1.961		1.961	2.096	-	2.096	1.094
PRJ1492	Uitv. WB-21/KRW/GGOR 2022	12-24	12-25		1.005		1.005	1.005	-	1.005	882
PRJ1493A	Baggeren Goese Vesten + oevers 2025	12-26	12-26		2.766	-1.101	1.665	2.812	-1.101	1.711	125
PRJ1498B	Verv.best. techn. inst. Opmaal 24	06-24	12-25		50		50	2	-	2	2
PRJ1504	Uitvoer. stedelijke waterplannen 2021	12-23	11-26		467		467	378	-	378	203
PRJ1506	Uitvoering SWO Heikant 2023	12-24	04-25		151		151	93	-	93	97
PRJ1508A	Uitvoering SWO Vogelw Bresk.H.pl	12-25	12-25		959		959	837	-	837	309
PRJ1508B	Uitvoering SWO Kortgene	12-25	02-26		184		184	143	-	143	13

6. Bijlage 1: Investeringsen

Bedragen x € 1.000										
PRJ1509A	Bijdrage SWO Vr.pl s-Gravenp Krabb	12-24	12-26	400		400	540	-	540	
PRJ1519B	Renovatie gemaal Othene	11-25	10-26	2.550		2.550	2.551	-	2.551	420
PRJ1532A	Vispassages voorbereidingskrediet	12-23	12-26	636		636	635	-	635	221
PRJ1550	Slim regionaal waterbeheer	12-26	12-26	1.300	-325	975	1.300	-300	1.000	135
PRJ1560	Restauratie duikers Buthdijk (Axel)	10-24	03-25	575		575	708	-	708	572
PRJ1605	Zoete stuw	12-25	12-25	667	-500	167	471	-400	71	3
totaal onderhanden investeringen				68.181	-10.707	57.475	69.416	-11.651	57.766	43.242
(Intern) in voorbereiding										
PRJ1065A	Poldergemaal Prunje			28			809		809	19
PRJ1098A	Vispassage gemaal van Borssele		12-26				1.350	-796	554	3
PRJ1153Q	Renovatie poldergemaal Coudorpe		12-26	50			577		577	15
PRJ1153R	Poldergemaal Quarlespolder		04-25	50			1.217		1.217	17
PRJ1153T	Renovatie Poldergemaal Kadijk						786		786	1
PRJ1153V	Ren pg 3 gr Polders		12-27				503		503	
PRJ1153X	Renovatie pg Joh. Glerum		12-27				2.301		2.301	2
PRJ1168F	Gemaal Walsoorden		06-29	45			5.789		5.789	63
PRJ1428C	Uitvoering KRW oevers 2026		12-27				1.825		1.825	2
PRJ1456G	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2027		12-29				1.725		1.725	
PRJ1491D	Baggeren Passageule (vervolg)+Pyrami			215			4.790		4.790	5
PRJ1493C	Baggeren Axel zuid 2026			210			3.700	-300	3.400	14
PRJ1498C	Verv.best. techn. inst. Opmaal 26	06-23	12-26				650		650	3
PRJ1498D	ren. Opmalingen/stuwen 2027		12-27	21			721		721	22
PRJ1519A	Uitvoering gemaal Othene		09-29	160			9.879		9.879	69
PRJ1520A	Wij-Water/uitv. gml nol 7			343			8.509	-2.182	6.327	538
PRJ1532	Vispassage De Luyster		12-26				1.346	-966	380	7
PRJ1533	Vispassage Nieuwesluis		12-26				1.009	-662	347	
PRJ1561	Nieuw poldergemaal Wilhemindorp			37			500		500	
PRJ1598A	Herstel KRW oevers 2026		12-27				1.825		1.825	
PRJ1626	Mariapolder waterloop verbreden		12-26				125		125	12
totaal (intern) in voorbereiding				1.159			49.937	-4.906	45.031	792
Totaal programma watersystemen				1.159	68.265	-10.707	57.559	-16.557	102.880	44.118

overschrijding > € 200.000,- tov krediet en/of meer dan 6 maanden uitloop op project

onderschrijding >€200.000,-

6.3 Investeringsen Programma Wegen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Wegen.

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000

Project					AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
3 programma wegen											
Voorlopig financieel afgerond											
totaal voorlopig financieel afgerond											
Onderhanden											
PRJ1299	Fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor)	12-24	11-24		3.473	-2.291	1.182	3.405	-2.077	1.328	3.322
PRJ1497E	Verbr.fietspaden Klaasses- en Werend	04-26	05-26		3.254	-389	2.865	3.254	-389	2.865	535
PRJ1497K	Fietspad Zanddijk/GGA	12-25	12-25		650		650	650	-	650	400
PRJ1514B	Gr.onderhoud kunstwerken wegen 25-26	07-25	11-26		675		675	1.928	-	1.928	506
PRJ1514E	Gr.onderhoud kunstwerken wegen 2024	04-25	05-26		392		392	377	-	377	276
PRJ1554	Reconstructies Wegen 2023	12-24	07-25		2.727		2.727	2.182	-2	2.180	1.646
PRJ1555	Reconstructies Wegen 2024	12-25	12-25		3.060		3.060	3.084	-	3.084	3.101
PRJ1573	Reconstructies wegen 2025	12-25	12-26		1.937		1.937	1.684	-584	1.100	204
totaal onderhanden investeringen					16.168	-2.680	13.488	16.563	-3.052	13.511	9.991
(Intern) in voorbereiding											
PRJ1462A	Reconstructie Vrijstraat Sas v. Gent		12-27	20				312		312	7
PRJ1497F	Verbreiding fietspad Doeleweg		09-27	110				1.439	-138	1.301	45
PRJ1497H	Verbreiding fietspad Provincialeweg		12-26	205				668		668	140
PRJ1497I	Verbreiding fietspad Turkeijeweg		12-26	30				1.538	-253	1.285	60
PRJ1514C	Aanpak fietsbruggen Walcheren 25-26		11-25	35				588		588	63
PRJ1574	Reconstructies wegen 2026			125				2.345		2.345	10
totaal (intern) in voorbereiding				525				6.890	-391	6.499	326
Totaal programma wegen				525	16.168	-2.680	13.488	23.453	-3.443	20.010	10.317

overschrijding > € 200.000,- tov krediet en/of meer dan 6 maanden uitloop op project

onderschrijding >€200.000,-

6.4 Investerings Programma Afvalwaterketen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Afvalwaterketen.

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000

Project					AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
4 programma afvalwaterketen											
Onderhanden investeringen											
PRJ1187B	Relinen vrijverval hulst/Westd/Koew.	12-27	12-27		3.400		3.400	3.464	-	3.464	99
PRJ1187D	Relinen afvalwaterleidingen perc 2SD	12-27	12-27		5.950		5.950	5.282	-	5.282	1.136
PRJ1223T	Renovatie rg Goes	01-25	01-25		3.550		3.550	3.025	-	3.025	2.780
PRJ1233K	Rwzi Verseput, renovatie E/W	11-23	04-25		8.100		8.100	7.992	-14	7.978	7.611
PRJ1233L	Brandmeldinstal. rwzi TER+WAL+WAP	12-23	12-24		900		900	870	-	870	401
PRJ1233O	Vervanging slibbuffer rwzi Mastgat	12-25	12-25		550		550	487	-	487	54
PRJ1233Q	Vervanging Zeebandpers rwzi Wal	06-25	12-26		545		545	545	-	545	481
PRJ1233R	rwzi WAL verv cyclonen	12-25	12-25		100		100	100	-	100	31
PRJ1233T	rwzi THO ren. Perf.rooster	12-25	12-25		100		100	100	-	100	
PRJ1233X	rwzi WAP ren. gashouder	12-25	12-25		250		250	250	-	250	73
PRJ1234A	Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk	06-24	12-25		2.500		2.500	2.535	-	2.535	306
PRJ1244	Renovatie RWZI Hulst voorber	05-24	04-25		850		850	781	-	781	766
PRJ1244A	Renovatie RWZI Hulst uitvoering	12-27	10-28		18.850		18.850	18.850	-	18.850	63
PRJ1496B	Phario PHA2SCALE- project	12-26	12-26		252	-52	200	252	-52	200	
PRJ1521B	Relinen afvalwaterleidingen perc ZZV	11-23	12-23		7.378	-2.400	4.978	5.915	-2.711	3.204	5.865
PRJ1521C	Relinen afvalwaterleidingen perc 2Te	12-27	12-25		1.048	-679	369	841	-679	162	193
PRJ1522	Aanleg zonnepanelen zuiveringen	12-21	10-22		5.263		5.263	4.743	-	4.743	4.743
PRJ1541	Verduurzamen bijgebouw rwzi WAL/WAP	12-24	06-25		350		350	350	-	350	280
PRJ1543D	Relinen vrijverval overdracht Tern.	12-27	03-25		700		700	487	-	487	443
PRJ1562D	Renov. rg Bruinisse, Molenweg/Wilma	07-25	07-25		1.615		1.615	1.456	-	1.456	455
PRJ1562E	Renovatie rg Philippine	12-25	05-25		965		965	965	-	965	515
PRJ1562G	Renovatie rg Koewacht, Klapstraat	06-25	12-25		830		830	733	-	733	635
PRJ1562I	Renovatie rg Waarde	06-25	06-25		865		865	765	-	765	660
PRJ1562K	Renovatie rg Ellewoutsdijk	06-25	06-25		690		690	605	-	605	564
PRJ1562W	rg Yerseke, Steeweg verv. windketel	12-25	12-25		150		150	150	-	150	2
PRJ1562X	Coaten kelder rg Domburg	12-25	12-25		150		150	150	-	150	3
PRJ1572	Afdekken slibbuffers W'schouwen Vers	06-23	09-25		500		500	525	-	525	512
PRJ1580	Verleggen persleiding Hansweert	12-24	12-24		300		300	-	-		

6. Bijlage 1: Investeringsen

Bedragen x € 1.000										
PRJ1581	Verleggen persleiding Terneuzen	12-24	12-24		800		800	800	-	800
PRJ1603	Apparatuur versn.prog. Lachgas	12-25	12-25		685	-335	350	805	-245	560
PRJ1633Q	verv zeefbandp WAL uitvoering	12-26	03-27		14.600		14.600	14.800	-	14.800
totaal onderhanden investeringen					82.786	-3.466	79.320	78.625	-3.701	74.923
(Intern) in voorbereiding										
PRJ1187C	Vervang. appendages transportstelsel		12-27	96				320		320
PRJ1187F	Vervanging appendages persl 2027							500		500
PRJ1243A	Rwzi Kloosterzande, uitbreiding		12-28					9.750		9.750
PRJ1543A	Renovatie rg Magrette		03-26	20				710		710
PRJ1543B	Renovatie rg Zuiddorpe Hoofdweg Zuid		02-26	25				400		400
PRJ1543C	Renovatie rg Axel, Justaasweg		01-26	20				460		460
PRJ1562	Aanpassing/vervanging rg's							32.238		32.238
PRJ1562A	Renovatie rg Stavenisse		06-26	50				703		703
PRJ1562F	Renovatie rg Paal		01-30					701		701
PRJ1562J	Renovatie rg Sirjansland		08-26	24				728		728
PRJ1562L	Renovatie rg Scherpenisse							703		703
PRJ1562M	Renovatie rg Wissenkerke							780		780
PRJ1562N	Renovatie rg Nieuwerkerk			55				751		751
PRJ1562O	Renovatie rg Ouwerkerk		12-26	62				698		698
PRJ1562P	Renovatie rg Clinge			24				700		700
PRJ1562Q	Renovatie rg Hulst			48				703		703
PRJ1562V	Ren. rg Stationsbuurt zrg74			24				825		825
totaal intern in voorbereiding				448				51.670		51.670
Totaal programma afvalwaterketen				448	82.786	-3.466	79.320	130.294	-3.701	126.593

overschrijding > € 200.000,- tov krediet en/of meer dan 6 maanden uitloop op project

onderschrijding >€200.000,-

6.5 Investeringsen Programma Bestuur en Organisatie

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Bestuur en Organisatie.

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000

Project				AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
	Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
5 programma bestuur en organisatie										
Onderhanden investeringen										
PRJ1425 Hoofdk.Terneuzen, vervang cv-ketels	12-23	12-25		213		213	200		200	69
PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022	12-22	06-25		1.816		1.816	1.828		1.828	1.828
PRJ1518 Aank./vervangen tractiemiddelen 2024	12-24	12-25		566	-46	520	362		362	127
PRJ1544 Inf.Veiligheid:fysieke toegangscontr	12-25	12-27		2.100		2.100	2.100		2.100	
PRJ1546 Aank./verv. tractiemiddelen 2025	12-25	12-25		1.070		1.070	1.070		1.070	35
PRJ1585 Kantoor Terneuzen: verv. regelkast	12-24	12-25		240		240	295		295	
PRJ1586 Kantoor Terneuzen: vervanging lift	12-24	06-25		110		110	115		115	100
PRJ1587 Overige gebouwen: verv. werkplekken	12-24	12-25		168		168	175		175	9
PRJ1588 Fysieke beveiliging: hardware 2024	12-24	12-25		360		360	190		190	126
PRJ1589 Kantoor automatisering: netwerk 2024	12-24	12-25		587		587	587		587	587
PRJ1590 Kantoor automatisering: netwerk 2025	12-25	12-25		510		510	136		136	96
PRJ1591 PA automatisering: netwerk 2024	12-24	12-25		460		460	460		460	236
PRJ1592 PA automatisering: netwerk 2025	12-25	12-25		420		420	460		460	
PRJ1594 Werkplekken: hardware 2025	12-25	12-25		600		600	600		600	424
PRJ1597 Revisie ponton de Meerkracht	12-24	12-26		275		275	660		660	10
PRJ1618 Verv meubilair kantoor Middelburg	12-25	12-25		402		402	402		402	99
PRJ1619 Verwarmen/koelen sp Eindewege	12-25	04-26		276		276	350		350	
PRJ1545 Vervanging bedrijfsm (pc mob tabbl.)	12-23	12-24		1.250		1.250	1.204		1.204	1.250
totaal onderhanden investeringen				11.423	-46	11.377	11.195		11.195	4.997
(Intern) in voorbereiding										
PRJ1523 Verv.warmte-/koude instal. kant.Mb-2		12-27					2.500		2.500	
PRJ1609 Presentatiemiddelen AV- zaal		12-27					400		400	
totaal (intern) in voorbereiding							2.900		2.900	
Totaal programma bestuur en organisatie				11.423	-46	11.377	14.095		14.095	4.997

overschrijding > € 200.000,- tov krediet en/of meer dan 6 maanden uitloop op project

onderschrijding >€200.000,-