



Waterschap **Scheldestromen**

6. Bijlage 1: Investeringsen

6.1 Investeringsen Programma Waterkeringen

Investeringsen programma Waterkeringen

Omschrijving (toelichting)

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringsen programma Waterkeringen.

6. Bijlage 1: Investeringsen

Bedragen x € 1.000

Project					AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
1 programma waterkeringen											
Onderhanden investeringen											
PRJ1013H	HWBP Hansweert (24S-1)	12-26	07-27	-	174.109	145.124	28.985	174.109	145.124	28.985	116.873
PRJ1013L	HWBP St. Annaland (24AK)	09-24	04-25	-	4.045	-3.641	404	3.277	-2.960	317	1.991
PRJ1447A	HWBP Buitenhaven Vliss. Verkenning	03-26	08-26	-	2.713	-2.442	271	2.713	-2.442	271	440
PRJ1582A	HWBP Zak Zuid-Bev. Verkenning	04-26	04-26	-	9.845	-8.860	985	9.845	-8.860	985	2.315
PRJ1440E	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2024	12-24	04-25	-	310	-	310	206	-2	204	185
PRJ1440F	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2025	07-25	07-25	-	328	-	328	290	-	290	57
PRJ1527A	Gr.ond.Kademuren Keizersbolwerk	12-25	12-25	-	1.339	-63	1.276	1.335	-58	1.277	121
PRJ1530	Planvorming keersluis Zierikzee	12-24	03-25	-	250	-	250	24	-	24	
PRJ1566	Herstel Kleidijk Zwin	03-27	12-26	-	1.735	-35	1.700	1.735	-35	1.700	92
PRJ1568	Fietspad Cadzand	12-27	12-27	-	72	-	72	72	-	72	
PRJ1569	Bijdrage Oprit dijk bij Baalhoek	12-23	12-24	-	120	-	120	120	-	120	
PRJ1578	Aankoop primaire waterkeringen 2025	12-25	12-25	-	300	-	300	300	-	300	
totaal onderhanden investeringen					195.166	160.165	35.001	194.026	159.480	34.546	122.075
(Intern) in voorbereiding											
PRJ1440G	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2026			25	-	-	-	313	-	313	11
PRJ1499	Vooroeververdediging cluster 4.0			60	-	-	-	11.075	-3.200	7.875	252
PRJ1527B	Gr.ond.Kademuren Vlissingen Overig			-	-	-	-	1.138	-	1.138	2
PRJ1600	Duinherstel Vlissingen-Dishoek			31	-	-	-	329	-	329	19
PRJ1530A	Gr. Onderhoud Keersluis Zierikzee			-	-	-	-	6.000	-	6.000	
PRJ1624A	HWBP Sloeh-Vliss. Verkenningfase			-	-	-	-	-	-	-	32
totaal (intern) in voorbereiding				116				18.856	-3.200	15.656	316
Totaal programma waterkeringen				116	195.166	160.165	35.001	212.882	162.680	50.202	122.391

afwijkinge
n > €
200.000,-
en/of meer
dan 6
maanden

6.2 Investeringsen Programma Watersystemen

Investeringsen programma Watersystemen

Omschrijving (toelichting)

6. Bijlage 1: Investeringsen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Watersystemen.

6. Bijlage 1: Investeringsen

Bedragen x € 1.000

Project					AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
2 programma watersystemen											
Voorlopig financieel afgerond											
totaal voorlopig financieel afgerond											
Onderhanden investeringen											
PRJ1088	Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer	10-24	12-25		3.153	-774	2.379	3.202	-1.739	1.463	3.148
PRJ1129	Gemaal de Poel,capaciteitsvergroting	12-23	06-24		9.170	-3.350	5.820	8.593	-3.350	5.243	8.455
PRJ1153J	Gemaal de Luyster	07-22	06-24		400		400	420		420	420
PRJ1153P	Renovatie poldergemaal Baarland	12-25	12-25		826		826	996		996	176
PRJ1153S	Renovatie Poldergemaal Zuidwatering	12-24			1.151		1.151	1.109		1.109	142
PRJ1153U	vervangen FO pg Cadzand	12-24	06-25		325		325	279		279	264
PRJ1153Y	renovatie pg's freq. reg. 2024	12-24	01-25		200		200	182		182	190
PRJ1153Z	frequentiereg. pg NR1 en Braakman	12-25	12-25		200		200	200		200	
PRJ1167A	Vispassage gemaal Lovenpolder	10-24	03-25		1.255	-429	826	1.016	-435	581	1.017
PRJ1168C	Kruispolder-voorbereiding	12-23	12-23		2.965	-287	2.678	3.122	-250	2.872	3.148
PRJ1168D	Kruispolder visp stuw Dreefken	10-24	12-25		755	-219	536	436	-219	217	443
PRJ1168E	Kruispolder-uitvoer	12-25	12-25		3.965	-1.148	2.817	4.856	-1.148	3.708	3.334
PRJ1170B	Klimaatrobuust watermanagement	05-26	05-26		3.465	-945	2.520	3.465	-945	2.520	478
PRJ1428A	Uitvoering KRW oevers 2024	12-25	06-26		1.250		1.250	1.249		1.249	6
PRJ1428B	Uitvoering KRW oevers 2025	12-26	12-27		1.250		1.250	1.250		1.250	2
PRJ1453	Gemaal Waarde	10-24	09-25		1.225		1.225	1.162		1.162	83
PRJ1455	Gemaal Spanjaardweg winter Braakman	10-24	01-25		2.279	-504	1.775	1.956	-504	1.452	1.927
PRJ1456C	Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2023	12-24	06-25		1.725		1.725	1.721		1.721	1.144
PRJ1456D	Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2024	12-25	12-26		1.725		1.725	1.725		1.725	
PRJ1459	Baggeren uitwat. kanaal Cadzand	12-22	05-23		9.900	-1.100	8.800	10.098	-1.213	8.884	10.098
PRJ1491A	Bag. Smedekbrugge Kreek	12-25	12-25		1.177	-25	1.152	1.211	-25	1.186	686
PRJ1491B	Baggeren grote wateren Bonte Kof	12-24	12-24		1.247		1.247	1.198		1.198	1.163
PRJ1491C	Bag. Boschkreek De Sluis	12-25	12-25		1.961		1.961	2.057		2.057	625
PRJ1492	Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022	12-24	12-25		1.005		1.005	1.005		1.005	685
PRJ1498B	Verv.best.techn.inst. Opmaal 24	06-24	12-25		50		50	2		2	2
PRJ1504	Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021	12-23	11-26		467		467	353		353	148
PRJ1506	Uitvoering SWO Heikant 2023	12-24	04-25		151		151	93		93	93
PRJ1508A	Uitvoering SWO Vogelw Bresk.H.pl	12-24	12-25		694		694	837		837	289
PRJ1508B	Uitvoering SWO Kortgene	12-25	02-26		184		184	146		146	8
PRJ1509A	Bijdrage SWO Vr.pl s-Gravenp Krabb	12-24	12-26		400		400	400		400	

6. Bijlage 1: Investeringsen

Bedragen x € 1.000										
PRJ1519B	Renovatie gemaal Othene	11-25	10-26		2.550		2.550	5.066	5.066	147
PRJ1532A	Vispassages voorbereidingskrediet	12-23			636		636	635	635	200
PRJ1550	Slim regionaal waterbeheer	12-26	12-26		1.300	-325	975	1.300	-325	975
PRJ1560	Restauratie duikers Buthdijk (Axel)	10-24	03-25		575		575	586	586	323
PRJ1605	Zoete stuw	12-25	12-25		667	-500	167	471	-400	71
totaal onderhanden investeringen					60.248	-9.606	50.642	62.398	-10.553	51.844
(Intern) in voorbereiding										
PRJ1065A	Poldergemaal Prunje			28				809		809
PRJ1098A	Vispassage gemaal van Borssele							1.288	-762	526
PRJ1153Q	Renovatie poldergemaal Coudorpe			50				577		577
PRJ1153R	Poldergemaal Quarlespolder			50				1.217		1.217
PRJ1153T	Renovatie Poldergemaal Kadijk							786		786
PRJ1153V	Ren pg 3 gr Polders							503		503
PRJ1153X	Renovatie pg Joh. Glerum							2.301		2.301
PRJ1168F	Gemaal Walsoorden			45				5.764		5.764
PRJ1456G	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2027							1.725		1.725
PRJ1491	Bag. Sint Kruiskreek			250				5.137		5.137
PRJ1491D	Baggeren Passageule (vervolg)+Pyrami			215				4.790		4.790
PRJ1493A	Baggeren Goese Vesten + oevers 2025			100				2.151	-763	1.389
PRJ1493C	Baggeren Axel zuid 2026			210				3.700	-300	3.400
PRJ1519A	Uitvoering gemaal Othene			46				9.879		9.879
PRJ1532	Vispassage De Luyster							1.287	-966	321
PRJ1561	Nieuw poldergemaal Wilhemindorp			37				500		500
PRJ1498C	Verv.best.techn.inst. Opmaal 26							650		650
PRJ1533	Vispassage Nieuwesluis							961	-633	328
PRJ1498D	ren. Opmalingen/stuwen 2027			21				721		721
PRJ1509C	Bijdr. SWO Hoofdplaat							1		1
PRJ1598A	Herstel KRW oevers 2026							1.825		1.825
PRJ1520A	Wij-Water/uitv. gml nol 7			343				8.409	-2.182	6.227
PRJ1626	Mariapolder waterloop verbreden							125		125
totaal (intern) in voorbereiding				1.395				55.107	-5.606	49.502
Totaal programma watersystemen				1.395	60.248	-9.606	50.642	117.505	-16.159	101.346

afwijkinge
n > €
200.000,-
en/of
meer dan 6
maanden

6.3 Investeringsen Programma Wegen

Investeringsen programma Wegen

Omschrijving (toelichting)

6. Bijlage 1: Investerings

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Wegen.

Bedragen x € 1.000

Project					AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
3 programma wegen											
Voorlopig financieel afgerond											
totaal voorlopig financieel afgerond											
PRJ1299	Fietspad Roterij- Zuidijk(Dreischor)	12-24	11-24		3.473	-2.291	1.182	3.418	-2.145	1.273	3.264
PRJ1497K	Fietspad Zandijk/GGA	12-25	12-25		650		650	650		650	
PRJ1514B	Gr.onderhoud kunstwerken wegen 25-26	07-25	11-26		675		675	1.664		1.664	254
PRJ1514E	Gr.onderhoud kunstwerken wegen 2024	04-25	05-26		600		600	392		392	264
PRJ1554	Reconstructies Wegen 2023	12-24	07-25		2.727		2.727	2.180	-2	2.178	882
PRJ1555	Reconstructies Wegen 2024	12-25	12-25		2.793		2.793	3.060		3.060	2.302
totaal onderhanden investeringen					10.918	-2.291	8.627	11.363	-2.147	9.217	6.967
PRJ1462A	Reconstructie Vrijstraat Sas v. Gent			20				312		312	7
PRJ1497E	Verbr.fietspaden Klaasses- en Werend			266				2.910	-389	2.521	512
PRJ1497F	Verbreding fietspad Doeleweg			110				1.439	-138	1.301	45
PRJ1497H	Verbreding fietspad Provinciaalweg			205				683		683	107
PRJ1497I	Verbreding fietspad Turkeijeweg			30				1.538	-253	1.285	40
PRJ1573	Reconstructies wegen 2025			112				2.819		2.819	137
PRJ1514C	Aanpak fietsbruggen Walcheren 25-26			35				565		565	38
totaal intern in voorbereiding				778				10.266	-780	9.486	888
Totaal programma wegen				778	10.918	-2.291	8.627	21.629	-2.927	18.702	7.856

afwijkingen > €
200.000,- en/of
meer dan 6
maanden

6.4 Investerings Programma Afvalwaterketen

Investerings programma Afvalwaterketen

Omschrijving (toelichting)

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Afvalwaterketen.

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000

Project					AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
4 programma afvalwaterketen											
Onderhanden investeringen											
PRJ1187B	Relinen vrijverval hulst/Westd/Koew.	12-27	12-27		3.400		3.400	3.464		3.464	91
PRJ1187D	Relinen afvalwaterleidingen perc 2SD	12-27	12-27		5.950		5.950	5.282		5.282	529
PRJ1223T	Renovatie rioolgemaal Goes	01-25	01-25		3.550		3.550	3.025		3.025	2.554
PRJ1233K	Rwzi Verseput, renovatie E/W	11-23	04-25		8.100		8.100	7.742	-14	7.728	7.587
PRJ1233L	Brandmeldinstal. rwzi TER+WAL+WAP	12-23	12-24		900		900	820		820	399
PRJ1233O	Vervanging slibbuffer rwzi Mastgat	12-25	12-25		550		550	487		487	7
PRJ1233Q	ervanging Zeefbandpers voorbereiding rwzi WAL	06-25	12-26		545		545	545		545	297
PRJ1233R	rwzi WAL verv cyclonen	12-25	12-25		100		100	100		100	15
PRJ1233T	rwzi THO ren. Perf.rooster	12-25	12-25		100		100	100		100	
PRJ1233X	rwzi WAP ren. gashouder	12-25	12-25		250		250	250		250	62
PRJ1234A	Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk	06-24	12-25		2.500		2.500	2.635		2.635	225
PRJ1244	Renovatie RWZI Hulst voorber	05-24	04-25		850		850	850		850	561
PRJ1496B	Phario PHA2SCALE- project	12-26			252	-52	200	252	-52	200	
PRJ1521B	Relinen afvalwaterleidingen perc 2ZV	11-23	12-23		7.378	-2.400	4.978	5.915	-2.711	3.204	5.394
PRJ1521C	Relinen afvalwaterleidingen perc 2Te	12-27	12-25		1.048	-679	369	1.001	-679	322	8
PRJ1522	Aanleg zonnepanelen zuiveringen	12-21	10-22		5.263		5.263	4.743		4.743	4.743
PRJ1541	Verduurzamen bijgebouw rwzi WAL/WAP	12-24	06-25		350		350	350		350	210
PRJ1543D	Relinen vrijverval overdracht Tern.	12-27	03-25		700		700	697		697	261
PRJ1562D	Renov rioolgemaal Bruinisse, Molenweg/Wilma	07-25	07-25		1.615		1.615	1.646		1.646	228
PRJ1562E	Renovatie rioolgemaal Philippine	12-25	05-25		965		965	920		920	222
PRJ1562G	Renovatie rioolgemaal Koewacht, Klapstraat	06-25	12-25		830		830	807		807	445
PRJ1562I	Renovatie rioolgemaal Waarde	06-25	06-25		865		865	840		840	142
PRJ1562K	Renovatie rioolgemaal Ellewoutsdijk	06-25	06-25		690		690	561		561	217
PRJ1562W	rioolgemaal Yerseke, Steeweg verv. windketel	12-25	12-25		150		150	150		150	
PRJ1562X	Coaten kelder rioolgemaal Domburioolgemaal	12-25	12-25		150		150	150		150	

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000										
PRJ1572	Afdekken slibbuffers W'schouwen Vers	06-23	10-24		500		500	525		511
PRJ1580	Verleggen persleiding Hansweert	12-24	12-24		300		300	-		
PRJ1581	Verleggen persleiding Terneuzen	12-24	12-24		800		800	800		800
PRJ1603	Apparatuur versn.prog. Lachgas	12-25	12-25		685	-335	350	685	-335	350
totaal onderhanden investeringen					49.336	-3.466	45.870	45.344	-3.791	41.552
(Intern) in voorbereiding										
PRJ1187C	Vervang. appendages transportstelsel							500		500
PRJ1243A	Rwzi Kloosterzande, uitbreiding							10.000		10.000
PRJ1539	Maatregel watersysteem rwzi Oostburg							1.240		1.240
PRJ1543A	Renovatie rioolgemaal Magrette			20				710		710
PRJ1543B	Renovatie rioolgemaal Zuiddorpe Hoofdweg Z			25				400		400
PRJ1543C	Renovatie rioolgemaal Axel, Justaasweg			20				460		460
PRJ1562	Aanpassing/vervangin g rioolgemaal							32.238		32.238
PRJ1562A	Renovatie rioolgemaal Stavenisse			50				703		703
PRJ1562F	Renovatie rioolgemaal Paal							700		700
PRJ1562J	Renovatie rioolgemaal Sirjansland			24				728		728
PRJ1562L	Renovatie rioolgemaal Scherpenisse							703		703
PRJ1562M	Renovatie rioolgemaal Wissenkerke							780		780
PRJ1562N	Renovatie rioolgemaal Nieuwerkerk			24				751		751
PRJ1562O	Renovatie rioolgemaal Ouwerkerk			24				698		698
PRJ1562P	Renovatie rioolgemaal Clinge			24				700		700
PRJ1562Q	Renovatie rioolgemaal Hulst			48				703		703
PRJ1562V	Ren. rioolgemaal Stationsbuurt			24				825		825
PRJ1244A	Renovatie RWZI Hulst uitvoering							18.850		18.850
PRJ1633Q	verv zeefbandp WAL uitvoering							14.800		14.800
totaal intern in voorbereiding				283				86.489		86.489
Totaal programma afvalwaterketen				283	49.336	-3.466	45.870	131.833	-3.791	128.042

afwijkingen >
€ 200.000,-
en/of meer
dan 6
maanden

6.5 Investeringsen Programma Bestuur en Organisatie

Investeringsen programma Bestuur en Organisatie

Omschrijving (toelichting)

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Bestuur en Organisatie.

Bedragen x € 1.000

Project				AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
5 programma bestuur en organisatie										
Onderhanden investeringen										
PRJ1425	Hoofdk. Terneuzen, vervang cv-ketels	12-23	12-25	213		213	200		200	
PRJ1516	Aank./vervangen tractiemiddelen 2022	12-22	06-25	2.506	-308	2.198	1.816	-	1.816	1.536
PRJ1518	Aank./vervangen tractiemiddelen 2024	12-24	12-25	566	-46	520	369		369	109
PRJ1544	Inf.Veiligheid:fysieke toegangscontr	12-25	12-25	2.100		2.100	2.000		2.000	
PRJ1546	Aank./verv. tractiemiddelen 2025	12-25	12-25	1.070		1.070	1.070		1.070	7
PRJ1585	Kantoor Terneuzen: verv. regelkast	12-24	12-25	240		240	295		295	
PRJ1586	Kantoor Terneuzen: vervanging lift	12-24	06-25	110		110	110		110	67
PRJ1587	Overige gebouwen: verv. werkplekken	12-24	12-25	168		168	175		175	9
PRJ1588	Fysieke beveiliging: hardware 2024	12-24	12-25	360		360	110		110	89
PRJ1589	Kantoor automatisering: netwerk 2024	12-24	12-25	587		587	587		587	587
PRJ1590	Kantoor automatisering: netwerk 2025	12-25	12-25	510		510	136		136	64
PRJ1591	PA automatisering: netwerk 2024	12-24	12-25	460		460	460		460	183
PRJ1592	PA automatisering: netwerk 2025	12-25	12-25	420		420	420		420	
PRJ1594	Werkplekken: hardware 2025	12-25	12-25	600		600	600		600	319
PRJ1597	Revisie ponton de Meerkracht	12-24	12-26	275		275	285		285	10
PRJ1618	Verv meubilair kantoor Middelburg	12-25	12-25	402		402	402		402	
PRJ1619	Verwarmen/koelen sp Eindewege	12-25	12-25	276		276	350		350	
totaal onderhanden investeringen				10.863	-354	10.509	9.384		9.384	2.979
(Intern) in voorbereiding										
PRJ1523	Verv.warmte-/koude instal. kant.Mb-2						2.500		2.500	
PRJ1609	Presentatiemiddelen AV-zaal						400		400	
totaal (intern) in voorbereiding							2.900		2.900	
Totaal programma bestuur en organisatie				10.863	-354	10.509	12.284		12.284	2.979

afwijkingen > €
200.000,- en/of meer
dan 6 maanden

