



Waterschap **Scheldestromen**

Programma Watersystemen

Overzicht prestaties programma Watersystemen

Primaire taak	Prestatie-indicator bestuursperiode 2024-2027	voortgang sept 2024
Voldoende water	95% van de geplande en begrote onderhoudswerkzaamheden van maaien en baggeren in het watersysteem zijn jaarlijks uitgevoerd	op schema
Voldoende water	De vangstinspanning loopt gelijk op met de landelijke afspraken voor de muskusratbestrijding, zowel in het middel Zeeland als in de grensregio	op schema
Schoon water	In 2027 hebben we 38,2 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd, waarmee voor 100% aan de KRW-opgave op dit punt is voldaan.	13,3 km
Schoon water	In 2027 hebben we 6 vispassages aangelegd waarmee 60% van ons beheergebied bereikbaar is voor vis, waarmee voor 100% aan de KRW-opgave op dit punt is voldaan.	1

Toelichting prestaties programma Watersystemen

- Onderhoudswerkzaamheden van maaien en baggeren in het watersysteem: De werkzaamheden lopen op schema. Baggerwerkzaamheden in bebouwd gebied zijn voor het broedseizoen grotendeels uitgevoerd. De meeste geplande onderhoudswerkzaamheden vinden plaats in de periode 15 augustus tot 25 december. Te voorzien is het risico van weersomstandigheden die invloed kunnen hebben op het wel of niet behalen van de PI.
- Vangstinspanning muskusratbestrijding: De vangstinspanning in inzet van uren verloopt naar verwachting en er is zicht op een positief resultaat voor wat betreft de vangsten voor 2024.
- Aanleg natuurvriendelijke oevers:

Momenteel is 13,3 km van de geplande 38,2 km aan natuurvriendelijke oevers (nvo) aangelegd en wordt er gewerkt aan de voorbereiding of uitvoering van nog eens 3,9 km. De provincie Zeeland ondersteunt actief bij het zoeken naar mogelijkheden. Door veranderingen in de wet- en regelgeving, vooral binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, biedt de aanleg van natuurvriendelijke oevers echter geen voordelen meer voor de verkopende partij. Dit zorgt ervoor dat veel grondeigenaren zeer terughoudend zijn bij het verkopen van hun gronden.
- Aanleg vispassages:

Van de zes vispassages zijn er twee gerealiseerd, namelijk vispassage Bathsedijk en vispassage De Poel welke dit jaar is afgerond. Vispassage Lovenpolder wordt op dit moment voorbereid. De planning is dat deze in 2025 wordt gerealiseerd. De realisatie van vispassages Borssele, Luyster en Nieuwesluis staat nu op de planning voor realisatie in 2026. Deze drie vispassages worden tegelijk opgepakt, waarmee we realisatie verwachten te versnellen. Ook komen deze laatste drie vispassages in aanmerking voor een subsidiebijdrage van Rijkswaterstaat en de NSP subsidie van de Provincie.

Exploitatiekosten programma Watersystemen

Bedragen x € 1.000

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2024, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2024	Afwijking
Lasten;			
Externe kosten	19.413	19.439	-26
Personeelskosten	10.733	10.591	142
Rente en afschrijving	8.064	7.388	676
Totaal lasten;	38.210	37.418	792
Baten;			
Externe opbrengsten	-157	-155	-2
Totaal baten;	-157	-155	-2
Inzet reserves:			
Toevoeging reserves	0	676	-676
Onttrekking reserves	-1.050	-1.050	0
Totaal reserves;	-1.050	-374	-676
Netto kosten programma Watersystemen	37.003	36.889	114

Toelichting programma Watersystemen externe kosten & opbrengsten

De externe kosten binnen het programma watersystemen betreffen onder andere de kosten voor het bedienen en onderhouden van kunstwerken, het maaien en onderhouden van waterlopen, muskusratbestrijding, bagger- en grondbeheer, peilbeheer, het monitoren en onderzoeken van oppervlaktewater en waterbodems en het ontwikkelen van beleid en plannen.

Middels de 1e en 2e begrotingswijziging is € 303.000,- aan de primaire begroting toegevoegd. Dit betreft het uitgestelde werk 2023 ad € 278.000,- en € 25.000,- voor de bijdrage Leader. De prognose overschrijdt de begroting met € 26.000,-.

De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen worden hieronder toegelicht:

- **Beheer en Onderhoud waterlopen (€ 125.000,- hoger)**
In diverse werkgebieden zijn er extra kosten gemaakt ad € 145.000,- vanwege de vele neerslag. Dit betreft zowel extra onderhoud als het vervangen van duikers om problemen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zijn extra kosten voorzien ad € 83.000,- voor het verwijderen van houtopslag uit de natuurvriendelijke oevers en baggerwerkzaamheden. Deze kosten worden deels gecompenseerd in het maaiBESTEK (- € 125.000,-)
- **Beheer en procesvoering poldergemalen (€ 121.000,- hoger)**
Er zijn extra kosten gemaakt in verband met de uitval van gemaal Cadzand (+€ 54.000), de elektriciteit prognoses van de poldergemalen zijn naar boven bijgesteld (+ € 60.000,-) en diverse stijgingen (+€ 7.000,-).
- **Beheer en onderhoud bagger- en gronddepots (€ 108.000,- hoger)**
In verband met het in tijd naar voren halen van het waterbodemonderzoek voor het te baggeren areaal, drukken in 2024 eenmalig de kosten van zowel baggergebied

2025 als baggergebied 2026 op het exploitatiebudget (+€ 90.000,-).

- Budget Monitoring waterkwaliteit en waterkwantiteit (€ 69.000,- hoger). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat dit jaar alle KRW waterlichamen bemonsterd zijn.
- Eigen plannen watersystemen (€ 150.000,- lager). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitrol in 2025 van de Proeftuin Zoetwater, die volledig wordt gedekt vanuit Europese en Deltafondsmiddelen waardoor een bijdrage van het waterschap niet langer benodigd is.
- Bouw en verwerving kunstwerken ten behoeve van Waterbeheer (€ 98.000,- lager). Op dit moment ontbreekt inzicht in realistische programmering vanuit de afdeling Projecten, waardoor nog niet bekend is wat de nieuwe opgave wordt. Naar verwachting wordt dit budget alleen besteed aan de proef stroomsnelheden (€45.000,-)
- Budget Stimulering derden aanpak emissies (€ 150.000,- lager). De bijdrage aan Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB) zal in 2025 naar verwachting van start zal gaan. Dit was in de begroting voorzien in 2024

Externe baten (€ 2.000,- lager):
geen bijzonderheden.

Reserves (€ 676.000 hogere toevoeging):
Betreft een toevoeging aan de algemene reserve vanuit het voordeel in de kapitaallasten ten gevolge van schatkistbankieren.

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen

Risico's:

- Voor het onderhoud van beheer van stuwen is in het 1e kwartaal een opzet gemaakt voor een realistische onderhoudsplanning en zijn de eerste opdrachten reeds uitgezet. Verwachting is dat het betreffende budget dit jaar volledig wordt ingezet.

Ontwikkelingen:

- De laatste jaren zijn onderwerpen als regulier oeverherstel en onderhoud van natuurvriendelijke oevers regelmatig benoemd. In de dagelijkse praktijk wordt uitgetoet hoe dit zo praktisch als mogelijk uit te voeren, tegelijk zien we kosten toenemen. Voorsnog onderzoeken we hoe de aanpak van het reguliere oeverherstel uitgevoerd kan worden. Voor het onderhoud van de Natuurvriendelijke Oevers laten we de baggercyclus los en onderzoeken we subsidiemogelijkheden.

- In 2024 loopt de aanbesteding van het maaiwerk voor de komende 4 jaar. Kwaliteitseisen en duurzaamheidsvoorwaarden zullen onderdeel zijn van de aanbesteding. Ook zal het eindresultaat van de gedragscode Soortenbescherming mogelijk gevolgen hebben voor de aanbesteding van het uitvoerende onderhoudswerk.
- De toename van (zoet)waterplanten zorgt ervoor dat er meer en frequenter inzet van de beheer & onderhoudsteams nodig is om de doorstroming van het watersysteem op peil te houden.

Toelichting personeelslasten programma Watersystemen

Personeelslasten (€ 142.000,- lager):

- Doordat (nog) niet alle openstaande functies ingevuld zijn en hiervoor niet altijd direct inhuur voorhanden is, vallen de personeelslasten lager uit dan voorzien.

Toelichting personeelslasten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen

Voor beleid en ondersteuning zijn nog niet alle formatieplaatsen ingevuld. We streven ernaar om in 2025 de nog niet ingevulde formatieplaatsen open te stellen. Waar nodig wordt menskracht ingehuurd.

Toelichting rente en afschrijving programma Watersystemen

Rente en afschrijving (€ 676.000,- lager):

- De rentekosten vallen € 999.000,- lager uit ten gevolge van schatkistbankieren. De afschrijvingskosten vallen € 323.000,- hoger uit. Hiervan wordt € 423.000,- verklaard door kapitaallasten van Baggeren uitwateringskanaal Cadzand (project is technisch afgerond), bij de begroting was niet voorzien dat deze al zou worden afgeschreven. Daarnaast is er op het project Kruispolder voorbereiding minder uitgegeven waardoor de kapitaallasten daar € 87.000,- lager uitvallen, de rest bestaat uit kleine verschillen.

Investerings Programma Watersystemen

Project	Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk Bruto	
			AV-krediet bruto	AV-krediet subs/ bijdr	AV-krediet netto	Bruto	Subs	Netto		
2 programma watersystemen										
Onderhanden investeringen										
PRJ1088	Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer	10-24	10-24	3.153	-774	2.379	3.123	-1.769	1.354	1.955
PRJ1129	Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting	12-23	06-24	9.170	-3.350	5.820	8.417	-3.350	5.067	8.399
PRJ1153J	Gemaal de Luyster	07-22	12-23	400		400	413		413	348
PRJ1153N	Krooshekreiniger pg Oosterland	12-22		275		275	264		264	267
PRJ1153O	Krooshekreiniger pg Postweg	03-23		300		300	299		299	283
PRJ1153S	Renovatie Poldergemaal Zuidwatering	12-24	06-25	1.151		1.151	1.151		1.151	6
PRJ1153U	vervangen FO pg Cadzand	12-24	12-24	325		325	323		323	240
PRJ1153Y	renovatie pg's freq. reg. 2024	12-24	12-24	200		200	200		200	126
PRJ1167A	Vispassage gemaal Lovenpolder	10-24	12-24	1.255	-429	826	1.211	-405	806	912
PRJ1168C	Kruispolder-voorbereiding	12-23	10-23	2.965	-287	2.678	3.087	-250	2.837	3.050
PRJ1168D	Kruispolder visp stuw Dreefken	10-24	12-24	755	-219	536	757	-219	538	120
PRJ1168E	Kruispolder-uitvoer	12-25	12-25	3.965	-1.148	2.817	3.954	-1.148	2.806	614
PRJ1428A	Uitvoering KRW oevers 2024	12-25	06-26	1.250		1.250	1.250		1.250	4
PRJ1431A	Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17	12-19	12-19	1.900		1.900	1.142		1.142	1.142
PRJ1431C	Baggeren het Koegat '17	12-19	12-19	1.000		1.000	743		743	745
PRJ1453	Gemaal Waarde	10-24	06-25	1.225		1.225	1.206		1.206	19
PRJ1455	Gemaal Spanjaardweg winter Braakman	10-24	10-24	2.279	-504	1.775	2.208	-504	1.705	1.719
PRJ1456B	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2022	12-23	06-24	1.725		1.725	1.760		1.760	1.758
PRJ1456C	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2023	12-24	06-25	1.725		1.725	1.725		1.725	798
PRJ1456D	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2024	12-25	06-26	1.725		1.725	1.725		1.725	
PRJ1458A	Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven	12-23	12-24	350		350	272	-250	22	272
PRJ1459	Baggeren uitwat. kanaal Cadzand	12-22	05-23	9.900	-1.100	8.800	10.076	-1.213	8.863	10.081
PRJ1459A	Baggeren Stierskreek	12-21	11-21	5.295	-746	4.549	2.523	-746	1.777	2.523
PRJ1491A	Bag. Smedekbrugge Kreek	12-25	12-25	1.177	-25	1.152	899	-25	874	509
PRJ1491B	Baggeren grote wateren Bonte Kof	12-24	12-24	1.247		1.247	1.183		1.183	1.061
PRJ1491C	Bag. Boschkreek De Sluis	12-25	12-25	1.961		1.961	1.942		1.942	146
PRJ1492	Uitv. WB-21/KRW/GGOR 2022	12-24	06-25	1.005		1.005	1.002		1.002	486
PRJ1498B	Verv.best.techn.inst. Opmal 24	06-24	06-24	50		50	50		50	2
PRJ1504	Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021	12-23	10-25	302		302	467		467	132
PRJ1506	Uitvoering SWO Heikant 2023	12-24	12-24	151		151	110		110	17

Programma Watersystemen

PRJ1508A	Uitvoering SWO Vogelw Bresk.H.pl	12-24	06-25	563	563	694	694	197		
PRJ1508D	Uitvoering SWO Schoondijke	12-24	12-24	97	97	97	97			
PRJ1509A	Bijdrage SWO Vr.pl s-Gravenp Krabb	12-24	12-24	400	400	400	400			
PRJ1509B	Bijdrage SWO Schoondijke	12-24	12-24	84	84	84	84			
PRJ1532A	Vispassages voorbereidingskrediet	12-23		636	636	171	171	171		
PRJ1560	Restauratie duikers Buthdijk (Axel)	10-24	12-24	575	575	555	555	115		
totaal onderhanden investeringen				60.536	-8.582	51.954	55.484	-9.879	45.605	38.215
(Intern) in voorbereiding										
PRJ1098A	Vispassage gemaal van Borssele		12-26			1.350	-796	554	2	
PRJ1153P	Renovatie poldergemaal Baarland		12-25	50	50	826		826	27	
PRJ1153Q	Renovatie poldergemaal Coudorpe		12-26	50	50	577		577	12	
PRJ1153R	Poldergemaal Quarlespolder		04-25	50	50	1.217		1.217	17	
PRJ1153T	Renovatie Poldergemaal Kadijk					786		786	1	
PRJ1153X	Renovatie pg Joh. Glerum		12-27			1.501		1.501	1	
PRJ1168F	Gemaal Walsoorden		06-29	45	45	5.756		5.756	37	
PRJ1391	BOB Zeeuws Vlaanderen					2		2		
PRJ1434	Baggeren grote wateren v.a. 2027								1	
PRJ1491	Bag. Sint Kruiskreek		12-26	250	250	5.430		5.430	279	
PRJ1491D	Baggeren Passageule (vervolg)+Pyrami					4.820		4.820		
PRJ1493A	Baggeren Goese Vesten + oevers 2025			100	100	2.145	-763	1.383	34	
PRJ1493C	Baggeren Axel zuid 2026					3.730	-300	3.430		
PRJ1508B	SWO Axel en Kortgene		12-25	25	25	184		184	5	
PRJ1519A	Uitvoering gemaal Othene		09-29			9.826		9.826	7	
PRJ1520A	Uitvoering gemaal Nol Zeven					10.174	-2.137	8.037	7	
PRJ1532	Vispassage De Luyster		12-26			1.351	-1.000	351	1	
PRJ1170B	Klimaatrobuust watermanagement		05-26	129	129	3.835	-1.058	2.777	303	
PRJ1519B	Renovatie gemaal Othene		10-26	50	50	2.700		2.700	34	
PRJ1533	Vispassage Nieuwesluis		12-26			1.009	-662	347		
PRJ1605	Zoete stuw		01-25			472	-400	72		
PRJ1509C	Bijdr. SWO Hoofdplaat								1	
totaal (intern) in voorbereiding				749		749	-7.116	50.575	769	
Totaal programma watersystemen				61.285	-8.582	52.703	113.174	-16.995	96.180	38.984

Toelichting investeringen programma Watersystemen

Algemeen

Binnen het programma Watersystemen zijn er per medio september 36 projecten onderhanden, waarvan 9 projecten mede gefinancierd worden middels subsidie. Daarnaast zijn er 22 projecten in voorbereiding, waarbij voor 9 projecten een algemeen voorbereidingskrediet is aangevraagd.

Van de 36 onderhanden investeringen lopen er 6 projecten met meer dan 6 maanden uit. Bij een 4-tal projecten is er sprake van een verwachte overschrijding van het beschikbaar gesteld krediet maar welke wel binnen de 10% blijft. Voor de uitvoering van een 2-tal projecten, namelijk PRJ1504 stedelijke waterplannen 2021 en PRJ 1508A uitvoering SWO Vogelwaard-Breskens-Hoofdplaat wordt aan de algemene vergadering goedkeuring gevraagd voor een aanvullend krediet. Het betreffen overschrijdingen van respectievelijk € 165.000,- en € 131.000,-, waarmee de beschikbaar gesteld kredieten met meer dan 10% overschreden wordt.

De belangrijkste afwijkingen in tijd en/of geld worden hieronder toegelicht

PRJ1153J Gemaal de Luyster

Het project heeft een uitloop van > 6 maanden en komt naar verwachting < 10% boven het verstrekte krediet uit.

Door een latere start ten gevolge van personele capaciteit en de natte weersomstandigheden eind 2023 is het project later afgerond dan voorzien. Inmiddels zijn de laatste werkzaamheden afgerond. De overschrijding van het krediet wordt veroorzaakt door hogere kosten van het PIC programma. Deze kosten waren te laag ingeschat.

PRJ1153N Krooshekreiniger poldergemaal Oosterland en PRJ1153O Krooshekreiniger poldergemaal Postweg

De projecten hebben een uitloop van > 6 maanden. Door een latere start ten gevolge van personele capaciteit en de natte weersomstandigheden eind 2023 zijn ook deze projecten later afgerond dan voorzien.

PRJ1168C Kruispolder voorbereiding

De projectvoorbereiding komt <10% boven het verstrekte krediet uit ten gevolge van extra onderzoekskosten.

PRJ1453 Gemaal Waarde

Het project heeft een uitloop van > 6 maanden. De voorbereidingen zijn ver gevorderd. Verwachting is dat gezien de levertijden van zowel mechanische als elektrische componenten pas in 2025 gestart wordt met de uitvoering.

PRJ1458A Uitvoering WB21/KRW/GGOR Oude Haven

Het project heeft een uitloop van > 6 maanden. Het betreft het inrichten van natuurvriendelijke oevers in het gebied Campen om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Nog 1 locatie wordt na het oogsten in 2024 aangepakt.

PRJ1504 uitvoering stedelijke waterplannen 2021

Het project heeft een uitloop van > 6 maanden en komt naar verwachting > 10% boven het verstrekte krediet uit. Dit betreft stedelijke waterplanmaatregelen in samenwerking met gemeente Hulst in Kloosterzande en Ossense.

Er is een uitloop in planning als gevolg van grondverwerving op de locaties Groenendijk en Anthoniestraat. Beide projectgedeelten kunnen daardoor dit jaar niet worden uitgevoerd. Het oorspronkelijk krediet is gebaseerd op een eerste globale raming. Deze raming is

bijgesteld op basis van het actuele begrotingsplan. Aan de AV wordt hiervoor een aanvullend krediet aangevraagd van € 165.000,-.

PRJ1508A Uitvoering SWO Vogelwaarde-Breskens-Hoofdplaat

Het project heeft een uitloop van < 6 maanden en komt naar verwachting > 10% boven het verstrekte krediet uit.

De werkzaamheden bij Hoofdplaat zijn reeds uitgevoerd en afgerond. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in Breskens in het 2e kwartaal 2025 worden afgerond en de werkzaamheden in Vogelwaarde in het 1e kwartaal 2025.

De kredietoverschrijding wordt veroorzaakt door een aantal oorzaken, zoals een gewijzigde aanpak ten opzichte van het oorspronkelijk plan, een herziene grondaankoop en verontreinigde toegangsdammen in zowel Breskens als Vogelwaarde. Aan de AV wordt een aanvullend krediet aangevraagd van € 131.000,-.

Ontwikkelingen

- Project Kruispolder is onderhanden. De werkzaamheden betreffende de KRW maatregelen worden in 2024 uitgevoerd. In 2025 zal er mogelijk nog grondverzet plaatsvinden.
- Het Interreg project Klimaatrobuust watermanagement (voorheen genaamd "Moervaart/Zuidleden en Zwarte Sluis") is een grensoverschrijdend project met de provincie Oost Vlaanderen, de Zwarte Sluispolder en Polder Moervaart Zuidlede. Dit project staat gepland voor uitvoer in de periode 2025-2026. Het doel van dit project is het klimaat robuust inrichten van het grensoverschrijdende watersysteem bij Othene en Langelede en de Poel en Vogelschorpolder. Daarnaast worden er beheers afspraken gemaakt. De doelstelling van dit project sluit aan bij de doelstellingen uit de Europese strategie voor aanpassing van klimaatverandering. Daarbij wordt er onder meer gestreefd om de gebiedsinrichting aan te passen aan de verwachte klimaatverandering, waardoor overstromingen en verdroging worden voorkomen en de kwetsbaarheid van het agrarisch achterland en de Natura 2000 gebieden wordt verminderd. De subsidie aanvraag is goedgekeurd en het project is in voorbereiding.
- Voor de bouw van gemaal Nol Zeven is een Interreg subsidie aangevraagd onder de projectnaam Wij-water. Deze is inmiddels goedgekeurd. Conform AV besluit wordt aan de bouw van dit gemaal prioriteit gegeven.
- Gemaal Zoetendijk (Oud-Vossemeer) en gemaal Spanjaardsweg (Braakman) worden gerealiseerd.
- De vispassages gemaal Borssele, de Luyster en Nieuwesluis worden momenteel voorbereid.

Risico's

- Aandachtspunt blijft om voldoende voorbereidingstijd te reserveren voor grondverwerving. Dit speelt met name bij de SWO-projecten (Stedelijke Water Opgave) en de PWO-projecten (opgaven voor GGOR, WB21 en KRW om het watersysteem op orde te brengen tegen wateroverlast en voor juiste peilen en een goede waterkwaliteit). Dit kan al snel 1 tot 2 jaar vergen en is tot het moment van daadwerkelijke eigendomsoverdracht moeilijk te plannen.

- Waar in de planningen voor projecten tevens rekening mee moet worden gehouden is dat netwerkbeheerder Stedin heeft aangegeven dat voor het verleggen van kabels en leidingen er sprake is van veel vraag en een langlopende planning. Nu moet op basis van hun informatie voor de planning rekening worden gehouden met een termijn van minimaal 1,5 jaar tussen het moment van aanvraag en het daadwerkelijk verleggen van de kabels en leidingen. Daarnaast lopen we risico dat bij nieuwe projecten er onvoldoende beschikbare netcapaciteit is (netcongestie). Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de prioritering in de geplande investeringsprojecten.
- Het aantrekken van personele capaciteit voor de voorbereiding en realisatie van projecten vraagt tijd. Er vindt wel doorlopend actief werving van nieuwe medewerkers plaats maar e.e.a. kan nog wel van invloed zijn op de realisatiegraad van projecten in de komende jaren.

Kansen

- In het kader van het Nationaal Strategisch Plan (opvolger POP regeling) is de verwachting dat er in het 2e halfjaar 2024 weer een openstelling komt om projecten in te dienen voor subsidie. Momenteel wordt de verkenning gedaan om, uitgaande van de voorwaarden van de subsidieregeling, te kijken of er kansen zijn om enkele projecten in te dienen.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

Exploitatie

- n.v.t.

Investerings (afwijkingen groter dan 10% en/of € 250.000,-)

- PRJ1504 Uitvoering stedelijke waterplannen
Er wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 165.000,- (oorspronkelijk krediet € 302.000,- bruto/netto).
- PRJ1508a Uitvoering stedelijke waterplannen Vogelwaarde-Breskens - Hoofdplaat
Er wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 131.000,- (oorspronkelijk krediet € 563.000,- bruto/netto).

Reserves

- n.v.t.