



Waterschap **Scheldestromen**

6. Bijlage 1: Investeringsen

6. Bijlage 1: Investeringsen

6.1 Investeringsen Programma Waterkeringen

Investeringsen programma Waterkeringen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringsen programma Waterkeringen.

Bedragen x € 1.000

Project			AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
	Technisch gereed cf AV besluit	(Planning) techn. Gereed	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
1 programma waterkeringen									
Onderhanden investeringsen									
I10000 HWBP Hansweert (24S-1)	12/26	06/26	174.109	-145.124	28.985	144.500	-129.039	15.461	139.541
I10001 HWBP St. Annaland (24AK)	09/24	04/25	4.045	-3.641	404	2.866	-2.596	270	2.721
I10002 Aanlegvoorzieningsen Veerse Meer 2024	12/24	04/25	310	-	310	200	-2	198	201
I10003 Aanlegvoorzieningsen Veerse Meer 2025	07/25	07/25	328	-	328	255	-	255	255
I10004 Aanlegvoorzieningsen Veerse Meer 2026	12/26	12/26	342	-	342	342	-	342	257
I10010 HWBP Buitenhaven Vliss. Verkenning	03/26	09/26	2.713	-2.442	271	2.679	-2.411	268	2.295
I10013 Vooroeververdediging cluster 4.0	12/28	12/28	1.010	-	1.010	21.158	-3.200	17.958	312
I10015 Gr.ond.Kademuren Keizersbolwerk	12/25	12/25	1.339	-63	1.276	1.232	-63	1.169	1.088
I10026 Herstel Kleidijk Zwin	03/27	09/25	1.735	-35	1.700	1.188	-35	1.153	1.181
I10027 Fietspad Cadzand	12/27	12/27	72	-	72	72	-	72	
I10028 HWBP Zak van Zuid-Beveland Verkenningfase	04/26	03/27	9.845	-8.860	985	7.845	-7.061	785	5.815
I10032 Duinherstel Vlissingen-Dishoek	12/26	12/26	495	-	495	529	-	529	71
I10033 Aankoop primaire waterkeringen 2026	12/26	12/26	300	-	300	300	-	300	
I10038 HWBP Sloehaven Vlissingen Verkenningfase	05/34	03/28	4.871	-4.384	487	4.948	-4.453	495	881
I10325 Zettingsvloeiing Ritthem	12/28	12/28	215	-	215	5.162	-4.646	516	12
totaal onderhanden investeringsen			201.729	-164.549	37.180	193.276	-153.505	39.771	154.628
(Intern) in voorbereiding									
I10005 Aanlegvoorzieningsen Veerse Meer 2027		12/28	103	-	103	2.143	-1.500	643	61
I10011 HWBP Buitenhaven Vliss. Planuitwerki		12/27	155	-	155	1.900	-1.722	178	11
I10016 Gr.ond.Kademuren Vlissingen Overig		10/29	99	-	99	1.138	-	1.138	89
I10037 Damwanden Julianahaven Yerseke		12/27	-	-	-	2.800	-	2.800	
I10042 Aanpassen inspectiekokers (arbo)		12/28	-	-	-	1.000	-	1.000	
I10326 HWBP Zuid-Bev.Oost, Oostersch. Verkenningfase		12/31	-	-	-	6.404	-5.764	640	
totaal (intern) in voorbereiding			357		357	15.386	-8.986	6.400	161
Totaal programma waterkeringen			202.086	-164.549	37.537	208.662	-162.491	46.171	154.790

6.2 Investeringsen Programma Watersystemen

Investeringsen programma Watersystemen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringsen programma Watersystemen.

Bedragen x € 1.000

Project				AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	(Planning) techn. Gereed	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
2 programma watersystemen										
Onderhanden investeringsen										
I10044	Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer	10/24	10/24	3.178	-1.739	1.439	3.189	-1.739	1.450	3.188
I10045	Vispassage gemaal van Borssele	12/26	12/27	1.350	-796	554	3.100	-702	2.398	319
I10046	Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting	12/23	06/24	9.170	-3.350	5.820	8.509	-3.350	5.159	8.486
I10049	Renovatie poldergemaal Baarland	12/25	12/25	950	-	950	1.146	-	1.146	973
I10051	Poldergemaal Quarlespolder	12/27	12/27	1.200	-	1.200	1.217	-	1.217	26
I10052	Renovatie Poldergemaal Zuidwatering	12/24	12/26	1.541	-	1.541	1.666	-	1.666	932
I10056	Renovatie pg Joh. Glerum	12/27	12/27	2.300	-	2.300	2.301	-	2.301	18
I10058	Kruispolder-voorbereiding	12/23	12/23	3.150	-287	2.863	3.150	-250	2.900	3.150
I10059	Kruispolder visp stuw Dreefken	10/24	12/25	755	-219	536	772	-219	553	630
I10060	Kruispolder-uitvoer	12/25	01/26	5.189	-1.283	3.906	5.189	-1.283	3.906	4.685
I10062	Klimaatrobuust watermanagement	05/26	10/26	3.465	-945	2.520	3.508	-1.059	2.449	2.300
I10064	Uitvoering KRW oevers 2024	12/25	12/26	1.250	-	1.250	1.249	-	1.249	1.038
I10065	Uitvoering KRW oevers 2025	12/26	12/27	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	754
I10070	Gemaal Waarde	10/24	12/26	1.745	-	1.745	1.669	-	1.669	853
I10072	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2023	12/24	12/26	1.725	-	1.725	1.725	-	1.725	1.692
I10073	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2024	12/25	12/26	1.725	-	1.725	1.725	-	1.725	1.345
I10074	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2025	12/27	12/27	1.725	-	1.725	1.725	-	1.725	297
I10077	Baggeren uitwat. kanaal Cadzand	12/22	05/23	10.100	-1.213	8.887	10.100	-1.213	8.886	10.100
I10078	Bag. Sint Kruiskreek	12/26	09/26	4.778	-	4.778	4.828	-	4.828	3.831
I10079	Bag. Smedekbrugge Kreek	12/25	12/25	1.177	-25	1.152	906	-	906	865
I10080	Baggeren grote wateren Bonte Kof	12/24	12/24	1.247	-	1.247	1.197	-	1.197	1.184
I10081	Bag. Boschkreek De Sluis	12/25	02/26	1.961	-	1.961	1.132	-	1.132	1.126
I10084	Baggeren Goese Vesten + oevers 2025	12/26	12/26	2.766	-1.101	1.665	2.012	-771	1.241	1.390
I10085	Baggeren Axel zuid 2026	12/27	04/27	3.975	-440	3.535	3.700	-300	3.400	360
I10087	Verv.best.techn.inst. Opmal 26	06/23	12/26	650	-	650	650	-	650	347
I10089	Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021	12/23	10/27	467	-	467	559	-	559	424
I10091	Uitvoering SWO Vogelw Bresk.H.pl	12/25	07/26	959	-	959	1.041	-	1.041	852
I10092	Uitvoering SWO Kortgene	12/25	10/26	184	-	184	191	-	191	74
I10093	Bijdrage SWO Vr.pl s-Gravenp Krabb	12/24	12/26	400	-	400	540	-	540	-
I10095	Renovatie gemaal Othene	11/25	10/26	2.550	-	2.550	2.551	-	2.551	2.061
I10096	Wij-Water/uitv. gml nol 7	04/28	06/28	9.995	-2.137	7.858	8.567	-2.182	6.385	1.047
I10097	Vispassage De Luyster	12/26	12/27	1.346	-966	380	3.292	-702	2.590	285
I10098	Vispassages voorbereidingskrediet	12/23	12/26	816	-	816	816	-83	733	550
I10099	Vispassage Nieuwesluis	12/26	12/26	1.009	-662	347	1.009	-595	414	195
I10101	Slim regionaal waterbeheer	12/26	12/26	1.300	-325	975	1.300	-300	1.000	842

6. Bijlage 1: Investeringsen

Bedragen x € 1.000										
I10102	Restauratie duikers Buthdijk (Axel)	10/24	03/25	708	-	708	693	-	693	696
I10104	Herstel KRW oevers 2026	12/27	12/27	1.825	-	1.825	1.825	-	1.825	1
I10109	Gemalen gebied Pauwenburg_Bachlaan e	12/27	12/27	533	-	533	840	-	840	38
I10111	Frequentieregelaar pg Pommelsluis	12/26	12/26	125	-	125	125	-	125	20
I10113	Zoete stuw	12/25	06/26	667	-500	167	643	-522	121	243
I10114	Mariapolder waterloop verbreden	12/26	10/27	125	-	125	125	-	125	18
I10284	Cultuurhistorische duiker Hengstdijk	12/27	12/27	900	-	900	900	-	900	2
totaal onderhanden investeringen				92.231	-15.988	76.244	92.634	-15.270	77.364	57.238
(Intern) in voorbereiding										
H10000	Renovatie poldergemalen 2027		12/28	100	-	100	4.828	-	4.828	29
H10001	Renovatie poldergemalen 2028		12/29	28	-	28	3.284	-	3.284	20
I10047	Aanschaf noodmateriaal		12/28	-	-	-	1.500	-	1.500	-
I10061	Gemaal Walsoorden		06/29	45	-	45	5.789	-	5.789	80
I10066	Uitvoering KRW oevers 2026		12/27	-	-	-	1.825	-	1.825	4
I10076	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2027		12/29	-	-	-	1.725	-	1.725	
I10082	Baggeren Passageule (vervolg)+Pyrami		04/28	215	-	215	4.790	-	4.790	31
I10088	ren. Opmalingen/stuwen 2027		12/27	21	-	21	721	-	721	22
I10094	Uitvoering gemaal Othene		09/29	160	-	160	9.879	-	9.879	92
I10103	Nieuw poldergemaal Wilhelminadorp		12/30	37	-	37	500	-	500	-
totaal (intern) in voorbereiding				606		606	34.841		34.841	278
Totaal programma watersystemen				92.837	-15.988	76.850	127.475	-15.270	112.205	57.516

6.3 Investeringsen Programma Wegen

Investeringsen programma Wegen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Wegen.

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000

Project				AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	(Planning) techn. Gereed	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
3 programma wegen										
totaal voorlopig financieel afgerond										
Onderhanden										
I10115	Fietspad Roterij- Zuiddijk(Dreischor)	12/24	11/24	3.473	-2.291	1.182	3.462	-2.065	1.397	3.464
I10117	Verbr.fietspaden Klaasses- en Werend	04/26	05/26	3.254	-389	2.865	3.185	-389	2.796	3.171
I10122	Fietspad Zanddijk/GGA	12/25	12/27	650	-	650	650	-147	503	400
I10123	Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid	12/26	07/27	250	-	250	250	-	250	-
I10124	Gr. onderhoud kunstwerken wegen 25-26	05/25	11/27	955	-	955	1.945	-	1.945	606
I10125	Aanpak fietsbruggen Walcheren 25-26	12/26	06/26	588	-	588	640	-	640	639
I10126	Gr. onderhoud kunstwerken wegen 2024	04/25	05/26	392	-	392	358	-	358	358
I10131	Reconstructies Wegen 2023	12/24	07/25	2.727	-	2.727	2.062	-65	1.997	2.062
I10132	Reconstructies Wegen 2024	12/25	12/25	3.275	-35	3.240	3.298	-22	3.276	3.303
I10135	Reconstructies wegen 2025	12/25	12/25	1.937	-	1.937	1.627	-230	1.396	1.627
I10285	verbreden Spoorpad bij Kapelle	04/26	04/26	135	-	135	135	-68	68	-
totaal onderhanden investeringen				17.636	-2.715	14.921	17.612	-2.986	14.626	15.631
(Intern) in voorbereiding										
I10116	Reconstructie Vrijstraat Sas v. Gent		12/27	20	-	20	312	-	312	7
I10118	Verbreding fietspad Doeleweg		07/28	110	-	110	1.440	-	1.440	124
I10120	Verbreding fietspad Provincialeweg		07/27	205	-	205	665	-82	583	259
I10121	Verbreding fietspad Turkeijeweg		12/28	30	-	30	2.770	-	2.770	122
I10127	Gr. onderhoud kunstwerken wegen 2027		11/27	86	-	86	528	-	528	45
I10133	Fietspad Loodholse- en Pekelingseweg		12/28	30	-	30	1.899	-	1.899	27
I10136	Reconstructies wegen 2026		12/27	125	-	125	2.661	-99	2.562	228
I10137	Reconstructies wegen 2027		12/28	101	-	101	2.345	-	2.345	13
I10138	Reconstructies wegen 2028		12/29	67	-	67	2.345	-	2.345	1
totaal (intern) in voorbereiding				774		774	14.965	-181	14.784	828
Totaal programma wegen				18.410	-2.715	15.695	32.577	-3.167	29.410	16.459

6.4 Investerings Programma Afvalwaterketen

Investerings programma Afvalwaterketen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Afvalwaterketen.

Bedragen x € 1.000

Project				AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	(Planning) techn. Gereed	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
4 programma afvalwaterketen										
Onderhanden investeringen										

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000										
I10003	Aanpassing/vervanging rg's 2026	03/27	12/26	4.313	-	4.313	4.313	-	4.313	3.055
I10141	Relinen vrijverval hulst/Westd/Koew.	12/27	12/27	3.400	-	3.400	3.279	-	3.279	1.063
I10142	Vervang. appendages transportstelsel	12/27	05/27	320	-	320	327	-	327	78
I10143	Relinen afvalwaterleidingen perc 2SD	12/27	01/26	5.950	-	5.950	4.897	-	4.897	3.285
I10152	Rwzi Verseput, renovatie E/W	11/23	04/25	8.100	-	8.100	8.021	-14	8.007	8.020
I10153	Brandmeldinstal. rwzi TER+WAL+WAP	12/23	12/26	900	-	900	918	-	918	771
I10155	Vervanging slibbuffer rwzi Mastgat	12/25	12/25	550	-	550	475	-	475	466
I10157	rwzi WAL verv cyclonen	12/25	12/26	100	-	100	100	-	100	50
I10158	rwziWAL verv leidingen gist.	12/26	09/26	120	-	120	120	-	120	32
I10159	rwzi THO ren. Perf.rooster	12/25	09/26	100	-	100	100	-	100	96
I10160	rwzi SMA ren. Perf.rooster	12/26	12/26	100	-	100	100	-	100	-9
I10167	Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk	06/24	02/27	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	1.300
I10168	Verv gasmotor RWZI WAP	12/27	06/27	1.830	-	1.830	1.830	-	1.830	21
I10169	Rwzi Kloosterzande, uitbreiding voorbereiding	07/27	10/27	1.035	-	1.035	1.035	-	1.035	116
I10171	Renovatie RWZI Hulst uitvoering	12/27	09/27	18.850	-	18.850	18.013	-	18.013	4.423
I10172	Afrekening fase B OAS Westerschouwen		12/26	-	-3.650	-3.650	-	-3.650	-3.650	-
I10173	Phario PHA2SCALE-project	12/26	12/26	252	-52	200	-	-	-	-
I10175	Relinen afvalwaterleidingen perc 2Te	12/27	12/25	1.048	-679	369	643	-292	351	643
I10176	Aanleg zonnepanelen zuiveringen	12/21	10/22	5.263	-	5.263	4.743	-	4.743	4.743
I10179	Maatr watersys rwzi CAM, KLO	07/26	12/26	500	-	500	500	-	500	257
I10187	Renov. rg Bruinisse, Molenweg/Wilma	07/25	07/25	1.615	-	1.615	1.414	-	1.414	1.394
I10188	Renovatie rg Philippine	12/25	05/25	965	-	965	1.061	-	1.061	1.028
I10190	Renovatie rg Koewacht, Klapstraat	06/25	12/25	830	-	830	733	-	733	733
I10191	Renovatie rg Waarde	06/25	06/25	865	-	865	739	-	739	754
I10203	rg Yerseke, Steeweg verv. windketel	12/25	12/26	250	-	250	250	-	250	27
I10204	Coaten kelder rg Domburg	12/25	12/26	150	-	150	150	-	150	121
I10208	Afdekken slibbuffers W'schouwen Vers	06/23	10/24	525	-	525	518	-	518	513
I10210	Verleggen persleiding Terneuzen	12/24	12/28	800	-	800	800	-	800	-
I10212	Apparatuur versn.prog. Lachgas	12/25	12/26	685	-335	350	422	-212	210	436
I10220	Vervanging zeefbandpers RWZI Walcher	12/26	04/27	14.600	-	14.600	12.000	-	12.000	3.507
totaal onderhanden investeringen				76.516	-4.716	71.800	70.002	-4.168	65.834	36.923
(Intern) in voorbereiding										
H10004	Aanpassing/vervanging rg's 2027		12/27	149		149	6.037		6.037	8
H10005	Aanpassing/vervanging rg's 2028		12/28				5.045		5.045	
H10006	Aanpassing/vervanging rg's 2029		12/30	50		50	8.117		8.117	17

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000										
H10008	Aanpassing/vervanging rg's 2031		12/31				9.000		9.000	1
I10145	Vervanging appendages persl 2027		12/28				500		500	1
I10144	persleiding Wemeldinge vervangen		12/27	70		70	1.076		1.076	49
I10182	Renovatie rg Magrette		12/27	20		20	710		710	36
I10183	Renovatie rg Zuiddorpe Hoofdweg Zuid		12/27	25		25	400		400	29
I10184	Renovatie rg Axel, Justaasweg		12/27	20		20	460		460	22
I10293	Rwzi WAP indense		12/27				940		940	
I10300	RWZI Kloosterzande, uitbreiding uitvoering		12/29				9.000		9.000	
totaal intern in voorbereiding				334		334	41.284		41.284	163
Totaal programma afvalwaterketen				76.850	-4.716	72.134	111.286	-4.168	107.118	37.086

6.5 Investerings Programma Bestuur en Organisatie

Investerings programma Bestuur en Organisatie

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Bestuur en Organisatie.

Bedragen x € 1.000									
Project			AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
	Technisch gereed cf AV besluit	(Planning) techn. Gereed	AV-krediet bruto	AV-krediet subs/ bijdr	AV-krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
5 programma bestuur en organisatie									
Onderhanden investeringen									
H10009 Aank./verv tractiemiddelen 2025	12/25	12/25	1.070	-	1.070	1.051	-	1.051	1.051
H10010 Aank./verv tractiemiddelen 2026	12/26	12/26	1.267	-	1.267	1.267	-	1.267	84
H10015 Vervangen en verduurzamen warmte-/koude installaties kantoor Middelburg	12/29	12/28	5.250	-	5.250	5.250	-	5.250	248
I10223 Hoofdk.Terneuzen, vervang cv-ketels	12/23	06/26	213	-	213	174	-	174	174
I10226 Inf.Veiligheid:fysieke toegangscontr	12/25	12/28	2.100	-	2.100	2.100	-	2.100	18
I10254 Fysieke beveiliging: hardware 2024	12/24	12/26	360	-	360	236	-	236	204
I10261 Werkplekken: hardware 2026	12/26	12/26	500	-	500	900	-	900	366
I10263 Revisie ponton de Meerkracht	12/24	12/26	660	-	660	652	-	652	652
I10267 Verv meubilair kantoor Middelburg	12/25	09/26	402	-	402	409	-	409	409
I10268 Verwarmen/koelen sp Eindewege	12/25	12/27	276	-	276	350	-	350	3
I10269 Presentatiemiddelen vergaderruimten	12/27	12/27	400	-	400	400	-	400	151
I10270 Procesautomatisering: Netwerk 2026	12/27	09/26	150	-	150	208	-	208	207
totaal onderhanden investeringen			12.648	-	12.648	12.997	-	12.997	3.567
(Intern) in voorbereiding									
I10224 Verduurzaming wagenpark		12/27				500	-	500	
I10295 Verduurzaming gevel kantoor Middelburg		12/29				2.982	-	2.982	
totaal (intern) in voorbereiding			-	-	-	3.482	-	3.482	1
Totaal programma bestuur en organisatie			12.648	-	12.648	16.479	-	16.479	3.568

