



Waterschap **Scheldestromen**

6. Bijlage 1: Investeringsen

6. Bijlage 1: Investeringsen

6.1 Investeringsen Programma Waterkeringen

Investeringsen programma Waterkeringen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringsen programma Waterkeringen.

Bedragen x € 1.000

Project			AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
	Technisch gereed cf AV besluit	(Planning) techn. Gereed	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
1 programma waterkeringen									
Onderhanden investeringsen									
I10000 HWBP Hansweert (24S-1)	12/26	06/26	174.109	-145.124	28.985	148.849	-132.953	15.896	133.982
I10001 HWBP St. Annaland (24AK)	09/24	04/26	4.045	-3.641	404	2.866	-2.596	270	2.610
I10002 Aanlegvoorzieningsen Veerse Meer 2024	12/24	04/25	310	-	310	200	-2	198	200
I10003 Aanlegvoorzieningsen Veerse Meer 2025	07/25	07/25	328	-	328	255	-	255	255
I10004 Aanlegvoorzieningsen Veerse Meer 2026	12/26	12/26	342	-	342	342	-	342	50
I10010 HWBP Buitenhaven Vliss. Verkenning	03/26	08/26	2.713	-2.442	271	2.679	-2.411	268	1.708
I10015 Gr.ond.Kademuren Keizersbolwerk	12/25	12/25	1.339	-63	1.276	1.232	-63	1.169	1.083
I10026 Herstel Kleidijk Zwin	03/27	12/26	1.735	-35	1.700	1.208	-35	1.173	1.150
I10027 Fietspad Cadzand	12/27	12/27	72	-	72	72	-	72	-
I10028 HWBP Zak van Zuid-Beveland Verkenningfase	04/26	04/26	9.845	-8.860	985	9.845	-8.860	985	4.929
I10033 Aankoop primaire waterkeringen 2026	12/26	12/26	300	-	300	300	-	300	
I10038 HWBP Sloehaven Vlissingen Verkenningfase	05/34	05/34	4.871	-4.384	487	4.953	-4.458	495	483
totaal onderhanden investeringsen			200.009	-164.549	35.460	172.802	-151.378	21.424	146.450
(Intern) in voorbereiding									
I10005 Aanlegvoorzieningsen Veerse Meer 2027		12/27	103	-	103	2.143	-1.500	643	19
I10013 Vooroeververdediging cluster 4.0		12/27	60	-	60	18.383	-3.200	15.183	262
I10016 Gr.ond.Kademuren Vlissingen Overig		12/29	-	-	-	1.138	-	1.138	31
I10032 Duinherstel Vlissingen-Dishoek		12/26	31	-	31	529	-	529	48
I10037 Damwanden Julianahaven Yerseke		12/27	-	-	-	2.800	-	2.800	-
I10042 Aanpassen inspectiekokers (arbo)		12/28	-	-	-	1.000	-	1.000	-
totaal (intern) in voorbereiding			194		194	25.994	-4.700	21.294	361
Totaal programma waterkeringen			200.203	-164.549	35.654	198.795	-156.078	42.717	146.811

6.2 Investeringsen Programma Watersystemen

Investeringsen programma Watersystemen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringsen programma Watersystemen.

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000

Project				AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	(Planning) techn. Gereed	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
2 programma watersystemen										
Onderhanden investeringen										
I10044	Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer	10/24	12/25	3.178	-1.739	1.439	3.212	-1.739	1.473	3.187
I10045	Vispassage gemaal van Borssele	12/26	12/27	1.350	-796	554	1.350	-702	648	3
I10046	Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting	12/23	06/24	9.170	-3.350	5.820	8.529	-3.350	5.179	8.479
I10049	Renovatie poldergemaal Baarland	12/25	12/25	950	-	950	1.048	-	1.048	984
I10052	Renovatie Poldergemaal Zuidwatering	12/24	12/26	1.541	-	1.541	1.666	-	1.666	495
I10058	Kruispolder-voorbereiding	12/23	12/23	3.150	-287	2.863	3.150	-250	2.900	3.150
I10059	Kruispolder visp stuw Dreefken	10/24	06/26	755	-219	536	772	-219	553	625
I10060	Kruispolder-uitvoer	12/25	12/25	5.189	-1.283	3.906	5.189	-1.283	3.906	4.671
I10062	Klimaatrobuust watermanagement	05/26	10/26	3.465	-945	2.520	3.530	-1.059	2.471	1.540
I10064	Uitvoering KRW oevers 2024	12/25	06/26	1.250	-	1.250	1.249	-	1.249	988
I10065	Uitvoering KRW oevers 2025	12/26	12/27	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	178
I10070	Gemaal Waarde	10/24	12/27	1.745	-	1.745	1.669	-	1.669	486
I10072	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2023	12/24	06/25	1.725	-	1.725	1.687	-	1.687	1.692
I10073	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2024	12/25	12/26	1.725	-	1.725	1.725	-	1.725	1.243
I10074	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2025	12/27	12/27	1.725	-	1.725	1.725	-	1.725	26
I10077	Baggeren uitwat. kanaal Cadzand	12/22	05/23	10.100	-1.213	8.887	10.100	-1.213	8.886	10.100
I10078	Bag. Sint Kruiskreek	12/26	07/26	4.778	-	4.778	4.778	-	4.778	1.880
I10079	Bag. Smedekbrugge Kreek	12/25	12/25	1.177	-25	1.152	912	-	912	864
I10080	Baggeren grote wateren Bonte Kof	12/24	12/24	1.247	-	1.247	1.197	-	1.197	1.184
I10081	Bag. Boschkreek De Sluis	12/25	12/25	1.961	-	1.961	1.140	-	1.140	1.125
I10084	Baggeren Goese Vesten + oevers 2025	12/26	12/26	2.766	-1.101	1.665	2.762	-1.863	899	596
I10087	Verv.best.techn.inst. Opmal 26	06/23	12/26	650	-	650	650	-	650	105
I10089	Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021	12/23	10/27	467	-	467	459	-	459	418
I10091	Uitvoering SWO Vogelw Bresk.H.pl	12/25	07/26	959	-	959	1.121	-	1.121	467
I10092	Uitvoering SWO Kortgene	12/25	10/26	184	-	184	191	-	191	64
I10093	Bijdrage SWO Vr.pl s-Gravenp Krabb	12/24	12/26	400	-	400	540	-	540	-
I10095	Renovatie gemaal Othene	11/25	10/26	2.550	-	2.550	2.551	-	2.551	1.694
I10096	Wij-Water/uitv. gml nol 7 -deel 1		06/28	3.173	-1.423	1.750	3.173	-1.423	1.750	698
I10097	Vispassage De Luyster	12/26	12/27	1.346	-966	380	1.346	-702	644	10
I10098	Vispassages voorbereidingskrediet	12/23	12/26	816	-	816	816	-83	733	508
I10099	Vispassage Nieuwesluis	12/26	05/27	1.009	-662	347	1.009	-595	414	-
I10101	Slim regionaal waterbeheer	12/26	12/26	1.300	-325	975	1.300	-300	1.000	666
I10102	Restauratie duikers Buthdijk (Axel)	10/24	03/25	708	-	708	693	-	693	695
I10104	Herstel KRW oevers 2026	12/27	12/27	1.825	-	1.825	1.825	-	1.825	1
I10109	Gemalen gebied Pauwenburg_Bachlaan e	12/27	12/26	533	-	533	600	-	600	11
I10111	Frequentieregelaar pg Pommelsluis	12/26	12/26	125	-	125	125	-	125	10
I10113	Zoete stuw	12/25	12/25	667	-500	167	643	-522	121	243

6. Bijlage 1: Investeringsen

Bedragen x € 1.000										
I10114	Mariapolder waterloop verbreden	12/26	10/27	125	-	125	125	-	125	16
I10284	Cultuurhistorische duiker Hengstdijk	12/27	12/26	900	-	900	900	-	900	-
totaal onderhanden investeringen				77.934	-14.834	63.101	76.709	-15.303	61.406	49.104
(Intern) in voorbereiding										
H10000	Renovatie poldergemalen 2027		12/28	50	-	50	5.414	-	5.414	23
H10001	Renovatie poldergemalen 2028		12/32	28	-	28	26.674	-	26.674	19
I10047	Aanschaf noodmateriaal		12/26	-	-	-	1.500	-	1.500	-
I10051	Poldergemaal Quarlespolder		04/26	50	-	50	1.217	-	1.217	17
I10061	Gemaal Walsoorden		06/29	45	-	45	5.789	-	5.789	67
I10066	Uitvoering KRW oevers 2026		12/27	-	-	-	1.825	-	1.825	4
I10076	Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2027		12/29	-	-	-	1.725	-	1.725	
I10082	Baggeren Passageule (vervolg)+Pyrami		04/28	215	-	215	4.790	-	4.790	11
I10085	Baggeren Axel zuid 2026		04/27	210	-	210	3.700	-300	3.400	140
I10088	ren. Opmalingen/stuwen 2027		12/27	21	-	21	721	-	721	22
I10094	Uitvoering gemaal Othene		09/29	160	-	160	9.879	-	9.879	86
I10096	Wij-Water/uitv. gml nol 7		06/28	-	-	-	5.336	-759	4.577	666
I10103	Nieuw poldergemaal Wilhelminadorp		12/30	37	-	37	500	-	500	-
totaal (intern) in voorbereiding				816		816	69.071	-1.059	68.012	1.056
Totaal programma watersystemen				78.750	-14.834	63.917	145.779	-16.362	129.417	50.160

6.3 Investeringsen Programma Wegen

Investeringsen programma Wegen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Wegen.

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000

Project				AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	(Planning) techn. Gereed	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
3 programma wegen										
totaal voorlopig financieel afgerond										
Onderhanden										
I10115	Fietspad Roterij- Zuiddijk(Dreischor)	12/24	11/24	3.473	-2.291	1.182	3.420	-2.065	1.355	3.345
I10117	Verbr.fietspaden Klaasses- en Werend	04/26	05/26	3.254	-389	2.865	3.254	-389	2.865	2.345
I10122	Fietspad Zanddijk/GGA	12/25	12/27	650	-	650	650	-147	503	400
I10123	Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid	12/26	07/27	250	-	250	250		250	-
I10124	Gr. onderhoud kunstwerken wegen 25-26	05/25	11/27	955	-	955	1.852		1.852	548
I10125	Aanpak fietsbruggen Walcheren 25-26	12/26	06/26	588	-	588	637		637	229
I10126	Gr. onderhoud kunstwerken wegen 2024	04/25	05/26	392	-	392	377		377	277
I10131	Reconstructies Wegen 2023	12/24	07/25	2.727	-	2.727	2.070	-65	2.005	2.052
I10132	Reconstructies Wegen 2024	12/25	12/25	3.275	-35	3.240	3.275	-22	3.253	3.269
I10135	Reconstructies wegen 2025	12/25	12/25	1.937	-	1.937	1.516	-230	1.286	1.519
I10285	verbreden Spoorpad bij Kapelle	04/26	04/26	135	-	135	135	-68	68	-
totaal onderhanden investeringen				17.636	-2.715	14.921	17.436	-2.986	14.450	13.984
(Intern) in voorbereiding										
I10116	Reconstructie Vrijstraat Sas v. Gent		12/27	20	-	20	312	-	312	7
I10118	Verbreding fietspad Doeleweg		09/27	110	-	110	1.439	-138	1.301	59
I10120	Verbreding fietspad Provincialeweg		12/26	205	-	205	668	-82	586	241
I10121	Verbreding fietspad Turkeijeweg		12/28	30	-	30	2.770	-	2.770	106
I10127	Gr. onderhoud kunstwerken wegen 2027		07/27	86	-	86	600	-	600	5
I10133	Fietspad Loodholse- en Pekelingseweg		12/28	30	-	30	1.899	-	1.899	7
I10136	Reconstructies wegen 2026		12/27	125	-	125	2.345	-	2.345	146
totaal (intern) in voorbereiding				606		606	10.033	-220	9.813	572
Totaal programma wegen				18.242	-2.715	15.527	27.469	-3.206	24.263	14.556

6.4 Investerings Programma Afvalwaterketen

Investerings programma Afvalwaterketen

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Afvalwaterketen.

Bedragen x € 1.000

Project				AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
		Technisch gereed cf AV besluit	(Planning) techn. Gereed	AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
4 programma afvalwaterketen										
Onderhanden investeringen										
I10141	Relinen vrijverval hulst/Westd/Koew.	12/27	12/27	3.400	-	3.400	3.359	-	3.359	471

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000										
I10142	Vervang. appendages transportstelsel	12/27	12/27	320	-	320	327	-	327	70
I10143	Relinen afvalwaterleidingen perc 2SD	12/27	12/27	5.950	-	5.950	4.881	-	4.881	2.921
I10152	Rwzi Verseput, renovatie E/W	11/23	04/25	8.100	-	8.100	8.016	-14	8.002	8.000
I10153	Brandmeldinstal. rwzi TER+WAL+WAP	12/23	12/24	900	-	900	918	-	918	974
I10155	Vervanging slibbuffer rwzi Mastgat	12/25	12/25	550	-	550	475	-	475	461
I10157	rwzi WAL verv cyclonen	12/25	09/26	100	-	100	100	-	100	50
I10158	rwziWAL verv leidingen gist.	12/26	09/26	120	-	120	120	-	120	
I10159	rwzi THO ren. Perf.rooster	12/25	09/26	100	-	100	100	-	100	104
I10160	rwzi SMA ren. Perf.rooster	12/26	12/26	100	-	100	100	-	100	17
I10167	Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk	06/24	12/26	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	705
I10168	Verv gasmotor RWZI WAP	12/27	06/27	1.830	-	1.830	1.830	-	1.830	6
I10169	Rwzi Kloosterzande, uitbreiding voorbereiding	10/27	10/27	1.035	-	1.035	1.035	-	1.035	10
I10171	Renovatie RWZI Hulst uitvoering	12/27	09/27	18.850	-	18.850	18.013	-	18.013	2.467
I10172	Afrekening fase B OAS Westerschouwen	12/26	12/26	-	-3.650	-3.650	-	-3.650	-3.650	-
I10173	Phario PHA2SCALE-project	12/26	12/26	252	-52	200	-	-	-	-
I10175	Relinen afvalwaterleidingen perc 2Te	12/27	12/25	1.048	-679	369	716	-	716	643
I10176	Aanleg zonnepanelen zuiveringen	12/21	10/22	5.263	-	5.263	4.743	-	4.743	4.743
I10179	Maatr watersys rwzi CAM, KLO	07/26	09/26	500	-	500	500	-	500	-
I10187	Renov. rg Bruinisse, Molenweg/Wilma	07/25	07/25	1.615	-	1.615	1.334	-	1.334	1.366
I10188	Renovatie rg Philippine	12/25	05/25	965	-	965	1.040	-	1.040	1.056
I10190	Renovatie rg Koewacht, Klapstraat	06/25	12/25	830	-	830	733	-	733	733
I10191	Renovatie rg Waarde	06/25	06/25	865	-	865	739	-	739	750
I10203	rg Yerseke, Steeweg verv. windketel	12/25	12/26	250	-	250	250	-	250	8
I10204	Coaten kelder rg Domburg	12/25	09/26	150	-	150	150	-	150	121
I10208	Afdekken slibbuffers W'schouwen Vers	06/23	10/24	525	-	525	518	-	518	513
I10210	Verleggen persleiding Terneuzen	12/24	12/28	800	-	800	800	-	800	-
I10212	Apparatuur versn.prog. Lachgas	12/25	12/26	685	-335	350	685	-335	350	300
I10220	Vervanging zeefbandpers RWZI Walcher	12/26	04/27	14.600	-	14.600	13.000	-	13.000	1.476
H10003	Aanpassing/vervanging rg's 2026	12/26	12/26	3.730	-	3.730	4.313	-	4.313	1.242
totaal onderhanden investeringen				75.933	-4.716	71.217	71.296	-3.999	67.297	29.204
(Intern) in voorbereiding										
H10004	Aanpassing/vervanging rg's 2027		12/28	149		149	5.672		5.672	144
H10005	Aanpassing/vervanging rg's 2028		12/29				5.045		5.045	
H10006	Aanpassing/vervanging rg's 2029		12/29	50		50	8.117		8.117	17
H10008	Aanpassing/vervanging rg's 2031		12/31	70		70	9.701		9.701	1

6. Bijlage 1: Investerings

Bedragen x € 1.000

I10144	persleiding Wemeldinge vervangen		12/27				626		626	13
I10182	Renovatie rg Magrette		12/27	20		20	710		710	36
I10183	Renovatie rg Zuiddorpe Hoofdweg Zuid		12/27	25		25	400		400	27
I10184	Renovatie rg Axel, Justaasweg		12/27	20		20	460		460	22
totaal intern in voorbereiding				334		334	30.730		30.730	260
Totaal programma afvalwaterketen				76.267	-4.716	71.551	102.025	-3.999	98.027	29.464

6.5 Investerings Programma Bestuur en Organisatie

Investerings programma Bestuur en Organisatie

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Bestuur en Organisatie.

Bedragen x € 1.000

Project			AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk
	Technisch gereed cf AV besluit	(Planning) techn. Gereed	AV-krediet bruto	AV-krediet subs/bijdr	AV-krediet netto	Bruto	Subsidie	Netto	Bruto
5 programma bestuur en organisatie									
Onderhanden investeringen									
H10009 Aank./verv tractiemiddelen 2025	12/25	12/26	1.070	-	1.070	1.051	-	1.051	1.051
H10010 Aank./verv tractiemiddelen 2026	12/26	12/26	1.267	-	1.267	1.267	-	1.267	-
I10223 Hoofdk.Terneuzen, vervang cv-ketels	12/23	06/26	213	-	213	122	-	122	122
I10226 Inf.Veiligheid:fysieke toegangscontr	12/25	12/27	2.100	-	2.100	2.100	-	2.100	-
I10254 Fysieke beveiliging: hardware 2024	12/24	12/26	360	-	360	236	-	236	196
I10261 Werkplekken: hardware 2026	12/26	12/26	500	-	500	500	-	500	206
I10263 Revisie ponton de Meerkracht	12/24	04/26	660	-	660	652	-	652	652
I10267 Verv meubilair kantoor Middelburg	12/25	09/26	402	-	402	393	-	393	393
I10268 Verwarmen/koelen sp Eindewege	12/25	12/27	276	-	276	350	-	350	3
I10269 Presentatiemiddelen vergaderruimten	12/27	12/27	400	-	400	400	-	400	-
I10270 Procesautomatisering: Netwerk 2026	12/27	12/27	150	-	150	150	-	150	115
totaal onderhanden investeringen			7.398	-	7.398	7.221	-	7.221	2.738
(Intern) in voorbereiding									
H10015 Verv. en verduurz. warmte-/koude instal. kant.Mb		12/29	158	-	158	5.250	-	5.250	121
I10264 Presentatiemiddelen AV-zaal		12/27	-	-	-	400	-	400	-
totaal (intern) in voorbereiding			158	-	158	5.650	-	5.650	121
Totaal programma bestuur en organisatie			7.556	-	7.556	12.871	-	12.871	2.859